

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Yatırımcı Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri İlçe	Proje Başlangıç Yılı	Proje Bitiş Yılı	Toplam Proje Tutarı	Toplam Yıl Ödeneği	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Fiziki Gerç. Oranı	Proje Durumu
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Ek Yemekhane Binasının AFAD Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşi	Yenişehir	2022	2022	1.491.890	1.491.890	0	624.363	%95,00	Devam Ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Mersin Toroslar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	Toroslar	2022	2022	2.000	2.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Tarsus Huzurevi Müdürlüğü Çamlıyayla Ek Hizmet Binasının Onarımı	Çamlıyayla	2020	2022	535.000	535.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Projelerinin Yapılması İşi	Akdeniz	2021	2023	428.011	428.011	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Mersin Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşi	Toroslar	2022	2023	29.205.000	200.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Mersin Sosyal Hizmetler Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Akdeniz	2021	2022	25.850.000	12.348.060	2.999.909	12.348.057	%59,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı	Silifke	2017	2022	9.639.480	279.100	7.250.080	20.470	%75,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Alaköprü Barajı Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması	Anamur	2021	2023	27.577.492	1.784.983	7.042.231	1.783.389	%29,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Proje Yapımı	Tarsus	2017	2022	10.305.061	1.347.000	5.666.683	1.338.558	%42,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı	Tarsus	2017	2022	12.049.350	400.000	9.881.286	241.806	%86,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Değirmençay Barajı	Mezitli	2017	2024	1.000.000.000	30.000.000	200.000.000	30.000.000	%32,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Bozyazı Gözce Göleti)	Bozyazı	2016	2023	2.667.189	25.000	2.194.563	19.403	%60,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Erdemli Mühlü Göleti)	Erdemli	2016	2023	2.667.189	25.000	2.194.563	19.403	%60,00	Devam Ediyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülнар İshaklar Göleti)	Gülнар	2016	2023	2.667.189	25.000	2.194.563	19.403	%60,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti)	Mezitli	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	13.320	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Gelemiş "Aşağıköşerli" Göleti ve Sulaması)	Mut	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	11.200	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması)	Mut	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	11.200	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Yalnızcağ Göleti ve Sulaması)	Mut	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	11.200	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Silifke Bahçederesi Göleti ve Sulaması)	Silifke	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	11.200	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması)	Tarsus	2016	2023	2.573.735	14.286	1.454.160	11.200	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Gülнар Delikkaya Göleti)	Gülнар	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Altınlı Göleti)	Toroslar	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti)	Toroslar	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Çelebili Göleti)	Toroslar	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Evrenli Göleti)	Toroslar	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Toroslar Kızıldere Göleti)	Toroslar	2017	2023	2.944.898	25.000	1.404.214	5.388	%65,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Çamlıyayla Göleti)	Çamlıyayla	2022	2024	1.000.000	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Mut Çivi Göleti)	Mut	2022	2024	1.000.000	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Mut Güme Göleti)	Mut	2022	2024	1.000.000	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Tarsus Tanışman Göleti)	Tarsus	2022	2024	1.000.000	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Aksifat Barajı İkmali	Silifke	2018	2023	653.000.000	65.000.000	320.000.000	51.666.510	%90,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Anamur Alaköprü Sulaması İkmali	Anamur	2020	2024	900.000.000	104.000.000	245.228.249	104.000.000	%66,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Anamur İlçesi Dragon Çayı ve Çeltikçi Deresi 1.Kısım	Anamur	2018	2023	50.208.794	20.000.000	0	20.000.000	%62,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Aydıncık-Yenikaş Sulamaları Proje Yapımı	Aydıncık	2022	2023	728.402	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Berdan Nehri Seddeleri Yükseltilmesi- Doğal Afet	Tarsus	2021	2023	27.915.553	1.000.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Bozyazı İlçesi Sini Çayı Islahı 1.Kısım	Bozyazı	2018	2023	68.954.879	5.000.000	12.250.002	0	%18,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Çamlıyayla Sarıkavak YÜS Sulaması İkmali	Çamlıyayla	2022	2023	5.198.348	2.500.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Değnek Göleti Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması (Nami Hesabına)	Toroslar	2022	2023	28.584.540	2.000.001	0	1.999.257	%0,00	Devam Ediyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Erdemli Alibeyli ve Elbeyli Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Erdemli	2018	2022	63.000.000	5.250.000	0	2.418.920	%61,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Erdemli İlçesi Karakız 3.Kısım	Erdemli	2017	2023	33.515.280	2.659.982	0	2.659.981	%92,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Erdemli İlçesi Kargıpınarı Mahallesi Kargıpınarı (Gilindires) Deresi Islahı 1.Kısım	Erdemli	2018	2022	43.000.000	6.438.358	0	5.052.058	%90,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Gülnar Bereket, Çavuşlar, Emirhacı, Zeyne (Sütlüce) ve Kurbağa-Örtülü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Gülnar	2018	2022	77.000.000	16.000.000	0	16.000.000	%81,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Gülnar Siphili Barajı Sulaması Proje Yapımı	Gülnar	2016	2022	4.274.918	2	3.206.189	0	%75,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin İl Merkezi Efrek Çayı 3.Kısım	Toroslar	2018	2022	76.881.521	5.000.000	0	0	%31,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin İli Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Raporu	Bozyazı, Aydıncık	2016	2022	5.037.756	100.000	2.770.766	0	%75,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Merkez İlçesi Deliçay Deresi 2.Kısım	Akdeniz	2017	2022	119.959.038	5.000.000	22.389.713	0	%18,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut	2017	2022	88.934.194	1.000.000	0	99.650	%88,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Çatalharman, Kurtuluş ve Bağcağz ve Silifke Evkafçiftliği Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Silifke, Mut	2017	2022	67.610.155	6.250.000	56.442.034	4.250.000	%84,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut	2017	2023	47.457.720	1.000.000	0	999.251	%44,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Kurtsuyu Sulaması İkmali	Mut	2021	2022	74.320.562	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Sarıkavak (Kürkçü), Yıldızköy Topluca, Yukarıköselerli ve Yeşilyurt (Sinabiç) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Mut	2018	2022	64.285.373	37.000.000	0	22.000.000	%43,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı	Tarsus	2017	2022	2.645.048	300.000	1.686.957	244.392	%73,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Silifke Çamlıbel (Karaböcülü) Küçük Gölet ve YÜS Sulaması	Silifke	2022	2022	3.246.032	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Tarsus At ve TİGH İkmali	Tarsus	2021	2023	50.000.000	12.500.000	0	4.447.821	%10,00	Devam Ediyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Tarsus Çavuşlu Sulaması İkmali	Tarsus	2022	2023	13.994.170	2.000.001	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Toroslar Evrenli Mahallesi Kuru Dere Islahı	Toroslar	2022	2023	4.011.947	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Yenişehir İlçe Merkezi Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri	Yenişehir	2019	2022	66.366.232	12.874.996	0	12.874.996	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Akdeniz Çavuşlu ve Yalınayak Dereleri Islahı	Toroslar	2019	2022	71.721.723	4.999.990	0	934.716	%68,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Aydıncık Göleti Sulaması İkmali	Aydıncık	2021	2023	33.009.642	3.500.000	0	1.872.570	%16,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması İkmali	Aydıncık	2019	2022	84.724.132	4.049.356	79.336.128	2.892.355	%95,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Ayaş Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması	Erdemli	2021	2023	20.000.000	5.000.000	0	3.304.484	%22,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Çiftepınar Barajı Planlama Raporu	Erdemli	2016	2022	8.545.534	150.000	4.489.337	45.659	%85,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti Sulaması	Erdemli	2017	2023	18.123.606	2.000.000	0	1.102.385	%99,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Karacaoğlan Göleti	Erdemli	2018	2023	74.309.288	1.000.000	7.744.891	30.968	%12,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Kargıcak Göleti	Erdemli	2021	2024	161.058.944	2	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Üçtepe Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması	Erdemli	2021	2022	30.071.910	500.000	16.101.654	304.274	%52,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi	Silifke	2017	2022	188.020.494	2	0	0	%26,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gülınar Siphahili Barajı Proje Yapımı	Gülınar	2016	2022	13.000.000	1.500.000	7.538.868	1.026.869	%21,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gülınar Yassibağ Göleti Sulaması Regülatör İmalatı ve Derivasyon Kanalı Eksikliklerinin Tamamlanması	Gülınar	2022	2023	5.301.619	2.500.001	0	2.284.570	%92,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mezitli Fındıkpinarı Göleti ve Sulaması	Mezitli	2016	2023	167.536.736	2	28.981.568	0	%56,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mut Bozdoğan Göleti	Mut	2020	2023	52.151.291	28.443	1.264.402	28.441	%5,00	Devam Ediyor

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mut Kurtsuyu Deresi Islahı	Mut	2016	2022	21.037.870	0	16.237.229	0	%77,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Sorgun Barajı İkmali	Erdemli	2018	2022	785.000.000	83.500.000	575.000.000	80.000.000	%92,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Sorgun Barajı Sulaması Proje Yapımı	Erdemli	2013	2022	2.147.640	0	2.147.640	0	%100,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali	Tarsus	2017	2023	237.000.000	500.000	0	277.988	%10,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi	Tarsus	2021	2023	17.380.236	5.000.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması İkmali	Toroslar	2017	2022	68.107.778	5.850.000	59.598.418	5.850.000	%86,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Toroslar Yükseköğretim Göleti ve Sulaması	Toroslar	2014	2023	77.000.000	1.000.000	40.274.718	0	%70,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mut ve Kayraktepe Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Elektrik Üretim Lisansına Esas İzinlerin Alınmasına Yönelik Yapılacak Hazırlık Çalışmaları	Mut, Silifke	2020	2022	21.493.879	400.000	3.620.807	396.725	%40,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	06.Bölge Mersin İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi	Akdeniz	2022	2023	1.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Aksıfat Barajı Sulaması	Silifke	2022	2025	1.250.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mersin Toroslar Şahinpinarı Göleti)	Toroslar	2022	2023	1.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Erdemli Kösbucağı ve Karakız Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması	Erdemli	2022	2023	20.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Erdemli Güzelloluk Göleti İkmali	Erdemli	2022	2023	50.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Erdemli Lamas Depolaması ve Sulaması Proje Yapımı	Erdemli	2022	2024	1.750.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Gilindires Barajı Planlama Raporu Yapımı İşİ	Aydıncık	2022	2023	3.500.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Gülnar Tozkovan (Işıklı) YÜS Sulaması	Gülnar	2022	2023	10.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Beci Deresi Islahı İkmali	Mut	2022	2023	20.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Çamlıca YÜS Sulaması	Mut	2022	2023	24.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Dereköy YÜS Sulaması	Mut	2022	2023	15.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Mut Işıklar YÜS Sulaması İkmali	Mut	2022	2023	10.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı	Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus	2022	2024	355.078.762	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Silifke Yeşilovacık Şehitler Deresi Islahı	Silifke	2022	2023	25.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Tarsus Ardıçlı YÜS Sulaması İkmali (Namı Hesabına)	Tarsus	2022	2023	5.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Toroslar Atlılar YÜS Sulaması	Toroslar	2022	2023	40.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti Sulaması İkmali	Erdemli	2022	2023	17.500.000	1	0	0	%90,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Erdemli İlçesi Mandıra Deresi Islahı	Erdemli	2022	2023	25.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gülnar Çukurasma Göleti	Gülnar	2022	2023	126.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gülnar Üçoluk Göleti	Gülnar	2022	2023	40.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Gülnar-Kuskan Mahallesi Çıtırık ve Kuru Dere (İğde Deresi) Islahı 1. Kısım	Gülnar	2022	2023	12.500.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mezitli Fındıkpınarı Mahallesi Fındıkpınarı Deresi Islahı	Mezitli	2022	2023	25.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mut Kadıkızı Göleti	Mut	2022	2023	50.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Mut Piriçsuyu Deresi Islahı İkmali	Mut	2022	2023	25.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Toroslar Efrenk Barajı Proje Yapımı	Toroslar	2022	2023	8.000.000	1	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mezitli Erçel Değirmençay Barajı Sulaması	Mezitli	2021	2027	400.000.000	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	İl Özel İdaresinden Devir Alınan Mersin Tarsus Çavuşlu, Toroslar Evcili Değirmendere Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması	Tarsus, Toroslar	2021	2023	32.651.424	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Deresi Islahı 1.Kısım	Anamur	2018	2022	50.267.227	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Mahallesi Kumluğçeçit Deresi 1.Kısım	Anamur	2018	2023	39.099.339	373.314	3.284.712	373.314	%7,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali	Çamlıyayla	2021	2022	9.010.527	0	6.487.374	0	%99,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Silifke İmamuşağı Küçük Gölet ve YÜS Sulaması	Silifke	2022	2023	6.914.257	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Silifke Nasrullah Küçük Gölet ve YÜS Sulaması	Silifke	2022	2023	8.619.697	1	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin Sorgun Barajı Sulaması	Erdemli	2021	2027	1.400.000.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Anamur Demirören Göleti ve Sulaması	Anamur	2018	2024	131.966.857	0	2.852.649	0	%2,00	Devam Ediyor
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması İkmali	Çamlıyayla	2021	2023	1.450.000.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaat Yapım İşi	Anamur	2019	2022	12.312.793	3.494.000	8.818.793	0	%99,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Erdemli Çeşmeli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Erdemli	2020	2022	5.044.797	1.602.000	3.063.006	1.591.343	%99,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin İl Merkezi ve İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Cihaz Tamir ve Değişim Garantili Bakım ve Onarım İşi	Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2021	2022	927.480	927.480	0	231.870	%50,00	Devam Ediyor



Emniyet Müdürlüğü	Mersin Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması	Mezitli	2020	2023	0	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Mezitli Tece Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Mezitli	2021	2024	6.423.920	3.490.000	1.352.517	0	%20,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Mut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Mut	2020	2022	4.493.351	2.594.610	1.898.741	2.594.610	%99,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Silifke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Silifke	2020	2023	2.412.053	1.495.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Emniyet Müdürlüğü	Mersin T.S.O Mağazalar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Etüt-Proje Çalışması	Akdeniz	2021	2023	0	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Yenişehir Polisevi Hizmet Binası Yapım İşi	Yenişehir	2019	2023	29.438.640	14.785.836	13.738.906	14.785.836	%60,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Mersin Yenişehir Şehit Resul Polat50. Yıl Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalışması	Yenişehir	2018	2022	64.900	64.900	0	0	%99,00	Devam Ediyor
Emniyet Müdürlüğü	Toroslar Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi	Toroslar	2019	2022	4.092.240	1.568.537	2.523.703	0	%70,00	Devam Ediyor
EÜAŞ Genel Müdürlüğü	Gezende HES Kontrol Sistemleri Rehabilitasyonu	Mut			11.000.000	5.750.000				Devam Ediyor
EÜAŞ Genel Müdürlüğü	Gezende HES'te Denge Bacası, Kelebek Vana ve İğne Vana Yollarına Beton Kaplama, İstinat Duvarı ve Sanat Yapıları Yapılması İşi	Mut			2.275.000	2.275.000				İhale Aşamasında
EÜAŞ Genel Müdürlüğü	Gezende HES 1., 2. ve 3. Ünite Rehabilitasyonu	Mut			12.000.000	5.000.000				Devam Ediyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Eski Mersin Yurdu Bakım ve Onarımı	Akdeniz	2022	2022	112.336.000	112.336.000	0	56.063.137	%50,00	Devam Ediyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Mersin (1000+1500) Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi	Yenişehir	2022	2023	363.585.140	363.585.140	0	111.047.155	%35,00	Devam Ediyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi Yapım İşi	Mezitli	2022	2023	53.206.200	53.206.200	0	32.837.422	%45,00	Devam Ediyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Mersin Erdemli Atış Poligonu Bakım Onarım ve Modernizasyonu İşi	Erdemli	2022	2022	6.958.460	6.958.460	0	5.208.976	%90,00	Devam Ediyor
İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü	Gülınar İçmesuyu İnşaatı	Gülınar	2017	2022	30.936.001	15.687.623	15.248.378	0	%62,00	Devam Ediyor

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	1-) Mersin-Erdemli-Silifke Yolu Km:21+500-41+500 (Çeşmeli Oto.Bağ.-Kocahasanlı) ve (Km:41+500-82+800) Arası (İkmal)	Erdemli	2017	2023	665.000.000	44.274.635	369.230.000	44.274.635	%76,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	10-) Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd.Yolu Km:125+050-158+780 Toprak İşl.,Sanat Yapıları, Üstyapı, Tünel ve Elektromekanik İşl.(İkmal)	Silifke, Aydıncık, Gülnar	2013	2023	558.400.000	0	545.700.000	0	%98,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	11-) Erdemli - Silifke - Taşucu - 13. Bölge Hududu Yolu Km: 233+250 ~ 244+647 (Melleç-Kaledran) Arası Kesiminin Yapım İşİ	Anamur	2022	2023	7.514.900.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	12-)Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (1. Kısım) Yolu Km:0+000-16+700 Kesiminin Yapım İşİ	Silifke	2017	2024	2.439.400.000	169.210.082	492.370.000	148.423.000	%34,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	13-)Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (2. Kısım) Yolu Km:16+700-69+850 Kesiminin Yapım İşİ	Silifke, Mut	2016	2024	1.904.710.000	55.050.000	868.286.000	35.929.000	%56,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	14-)Silifke-Mut -3. Bl. Hududu Yolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan İslahı Yapım İşİ	Silifke	2021	2023	460.870.000	115.769.000	0	13.176.000	%3,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	15-) Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu	Tarsus	2017	2023	1.400.000.000	114.865.673	626.664.000	114.865.673	%69,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	16-)(Mersin - Tarsus Otoyol) Ayr. - Mersin O.S.B. Bağlantı Kavşağı	Tarsus	2021	2023	68.530.000	48.735.998	2.807.000	48.735.998	%85,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	17-) (Mersin-Tarsus Otoyol) Ayr- Mersin OSB Otoyol Bağlantı Yolu	Tarsus	2019	2024	1.261.160.000	36.359.998	117.414.000	36.359.998	%22,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	18-) I-Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolunda Muhtelif Kesimlerin Üstyapı Onarım İşİ	Tarsus	2014	2022	269.152.860	0	212.776.000	0	%82,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	19-) Mersin-Gözne Yolunun Km:6+000-27+000 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri (İkmal) İnşaatı Yapım İşİ	Toroslar	2018	2023	154.000.000	14.041.984	125.454.000	1.024.000	%85,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	2-)Altınorfoz Viyadüğü İle Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı BSK Yapım İşİ	Silifke	2022	2023	500.000.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	20-)Mersin-Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları	Toroslar	2017	2023	275.060.000	0	101.740.000	0	%47,00	Devam Ediyor

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	21-) Anamur-Kazancı Yolu Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel,BSK) İnşaatı Yapım İşi	Anamur	2017	2023	158.030.000	14.379.952	16.365.000	14.379.952	%28,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	22-)(Silifke-Mut)Ayr.-Gülınar Yolu	Gülınar, Silifke	2013	2022	79.600.000	0	67.740.000	0	%86,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	23-) (Silifke-Mut) Ayr.-Gülınar Yolu (İkmal)	Gülınar, Silifke	2020	2024	639.450.000	32.322.000	24.093.000	32.322.000	%11,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	24-) (Silifke-Mut) Ayr -Gülınar-Aydıncık Yolu (Gülınar-Aydıncık Arası) Km:0+000-15+679,35 G/16+670,64 İ 31+832,69	Gülınar, Aydıncık	2014	2022	300.400.000	0	291.050.000	0	%96,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	25-) Gülınar-Mut İl Yolu Km:0+000-37+253,277 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi.	Gülınar, Mut	2017	2024	958.900.000	23.255.000	137.720.000	23.255.000	%29,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	26-)Tarsus Çamlıyayla Yolu	Tarsus, Çamlıyayla	2017	2023	475.220.000	26.068.995	223.634.000	26.068.995	%65,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	27-)Tarsus Çamlıyayla Yolu (İkmal)	Tarsus, Çamlıyayla	2020	2024	471.500.000	41.491.993	62.130.000	41.491.993	%27,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	28-) Tarihi Silifke (Göksu)Köprüsünün Restorasyon Uygulaması İşi	Silifke	2018	2023	15.100.000	4.976.090	5.731.608	4.976.090	%65,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	29-Tarihi Nacarlı Köprüsünün Taşıma ve Rekonstrüksiyon Uygulama İşi	Tarsus	2021	2023	2.700.000	1.000.000	0	1.000.000	%19,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	3-)Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13.Bl.Hd. Yolu Km:82+885-121+835 Arası (Silifke-Yeşilovacık Arası) Toprak İşl., Sanat Yapıları ve BSK'lı Üstyapı	Silifke	2017	2024	424.210.000	11.200.000	56.210.000	8.472.000	%28,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	30-) Tarsus Turizm Merkezi Yolu Km:0+000-15+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İnşaatı Yapım İşi	Tarsus	2011	2023	259.700.000	1.000	189.010.000	0	%78,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	31-) Erdemli-Güzeloluk İl Yolu Km:0+000-31+437 Arasındaki Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri Yapım İşi	Erdemli	2017	2023	304.400.000	8.375.996	63.521.000	8.375.996	%40,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	32-) (Mersin-Gözne)Ayr.-Arslanköy	Toroslar	2022	2023	595.000.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	33-) Tarsus-Pozantı Devlet Yolu	Tarsus	2022	2023	1.275.000.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	34-) Otoyol Bağlantı Yolu Ayr.- Fındıkpınarı	Mezitli	2022	2023	370.000.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	35-) Gülnar-3.Bl.Hd. Yolu	Gülnar	2022	2023	504.200.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	36-) (Silifke-Kırobası)Ayr.-Uzuncaburç Yolu	Silifke	2022	2023	103.000.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	37-) (Tarsus-Çamlıyayla) Ayr.-Eshab-ı Keyf Yolu	Tarsus	2022	2023	65.800.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	38-)(Tarsus-Adana) Ayr.-Tuzla-(Adana-Karataş) Ayr.	Tarsus	2022	2023	545.368.000	11.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	39-)2022 Yılı Diğer Harcamalar (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar, Sanat Yapıları)	Anamur	2022	2022	222.855.584	222.855.584	0	222.855.584	%100,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	4-)Silifke-Taşucu-Yeşilovacık Yolu Km:0+000-9+270 İle-93+312- 121+835 Arası	Silifke	1998	2023	1.240.300.000	78.995.000	1.088.900.000	78.995.000	%90,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	5-)Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-153+560 (Yeşilovacık-Aydıncık) Kesiminin Yapım İşi	Aydıncık, Gülnar, Silifke	2017	2023	3.657.270.000	273.315.171	1.369.627.000	273.315.171	%52,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	6-) Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd.Yolu Km:158+780-170+770 İle 172+600-178+158,416 Toprak İşi. Sanat Yapıları, Tünel, Köprü ve BSK Üstyapı Yapım İşi	Aydıncık	2016	2023	1.863.580.000	37.520.000	1.187.061.000	9.543.983	%73,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	7-) Aydıncık-Anamur Yolu (Km:178+158-192+444 ve Km:201+022-205+085 Arası)	Aydıncık, Bozyazı	2016	2023	438.000.000	43.680.000	11.130.000	6.314.932	%8,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	8-Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu Yolu Limankalesi Tüneli ve (T6-T7-T8) Tünelleri Elektrik, Elektromekanik Sistemlerinin Yapım İşi	Silifke	2021	2023	170.030.000	39.200.000	0	3.450.000	%2,00	Devam Ediyor
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	9-)Erdemli-Silifke-Taşucu-13blhdyolu Muhtelif Kesimlerdeki Heyelan Islahı Yapım İşi	Anamur	2022	2022	34.630.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Arkeoloji Kazı Çalışmaları Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımları	Anamur, Aydıncık, Tarsus, Mezitli, Silifke	2022	2022	794.000	794.000	0	405.000	%50,00	Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Mersin Anamur Anemurium Antik Kenti Odeon Yapısı Restorasyon İşi	Anamur	2021	2023	6.487.867	4.928.322	271.678	1.978.315	%60,00	Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Mersin İli Silifke İlçesi Atakent Mahallesi Su Sporları Yaşam Merkezi Yapımı İşi	Silifke	2022	2023	11.794.047	6.526.250	0	4.527.944	%40,00	Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planları Halihazır Harita ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması İşi	Silifke	2020	2022	135.224	81.131	54.093	0	%90,00	Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Silifke Kalesi Arkeolojik Kazı Yapılması İşi	Silifke	2022	2022	208.860	208.860	0	0	%45,00	Devam Ediyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Uzuncaburç Örenyeri Çeşme Tören Kapısı Anıtsal Kapı ve 8 Parseldeki Sivil Mimari Yapının Projeleri ve Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi	Silifke	2021	2022	740.280	135.680	604.600	0	%90,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Yenişehir	2022	2022	200.000	200.000	0	34.633	%17,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Deney Hayvanları Laboratuvarı	Yenişehir	2022	2022	1.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Derslik ve Merkezi Birimler/Dış Hekimliği Fakültesi	Yenişehir	2017	2022	104.100.000	62.850.000	16.947.257	62.835.947	%99,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Kampüs Altyapısı	Yenişehir	2021	2022	11.750.000	6.380.000	4.093.305	2.384.504	%33,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler 2 (Makine Teç., Bakım Onarım)	Yenişehir	2022	2022	15.217.627	15.217.627	0	11.011.641	%43,54	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler-1	Yenişehir	2022	2022	4.788.638	4.788.638	0	4.536.605	%48,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Onkoloji Hastanesi Makine Teçhizatı	Yenişehir	2016	2024	34.000.000	6.273.954	26.368.330	2.181.761	%35,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Teknolojik Araştırma	Yenişehir	2022	2022	2.553.000	2.553.000	0	2.553.000	%1,00	Devam Ediyor
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü	Yayın Alımı	Yenişehir	2022	2022	1.500.000	1.500.000	0	1.166.925	%47,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	100. Yıl İlkokulu	Tarsus	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	100. Yıl Ortaokulu	Tarsus	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	50. Yıl Gökçeller İlkokulu	Yenişehir	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Fatih İlkokulu	Akdeniz	2022	2023	48.332.328	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz İstiklal İlkokulu	Akdeniz	2020	2022	8.959.740	7.714.401	1.245.339	52.797	%19,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Nacarli Anaokulu	Akdeniz	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Akdeniz Zeytinli Bahçe Anaokulu	Akdeniz	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Anamur Akdeniz Anaokulu	Anamur	2022	2023	11.526.240	5.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Anamur Mesleki Eğitim Merkezi	Anamur	2020	2022	3.500.000	0	0	0	%99,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Anamur Özel Eğitim Anaokulu	Anamur	2022	2023	24.336.320	2.062.400	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Atatürk İlkokulu	Erdemli	2019	2022	18.774.980	9.000.000	0	6.110.932	%5,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Bahriye Ortaokulu	Toroslar	2020	2022	15.081.727	12.377.820	2.703.906	9.402.077	%98,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Bahşış İlkokulu	Tarsus	2019	2022	19.679.056	18.419.295	1.259.760	12.196.779	%68,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Borsa İstanbul İlkokulu Bahçesine Yapılacak Prefabrik İlkokul	Tarsus	2019	2022	3.130.000	0	0	0	%85,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Çavuşlu İlkokulu	Toroslar	2019	2022	29.633.237	7.000.000	0	6.876.498	%12,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Dr. Kamil Tarhan Ortaokulu	Yenişehir	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi	Erdemli	2022	2023	33.748.000	2.880.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Arpaçbahşış Anaokulu	Erdemli	2022	2023	11.526.240	5.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Koyuncu Anaokulu	Erdemli	2022	2023	7.552.000	640.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Merkez Ortaokulu	Erdemli	2019	2022	31.975.640	3.598.000	0	2.970.066	%15,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Erdemli Özel Eğitim Anaokulu	Erdemli	2022	2023	26.347.040	2.062.400	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

Milli Eğitim Müdürlüğü	Eski Mezitli Ortaokulu (Betonarme)	Mezitli	2020	2022	24.500.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Fatih Sultan Mehmet İlkokulu	Tarsus	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Fevzi Çakmak Ortaokulu	Akdeniz	2022	2023	48.332.328	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Hayrunisa Köylü İlkokulu	Tarsus	2019	2022	20.768.000	5.600.000	0	5.416.400	%20,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Hüseyin Zihni Kiroğlu Anaokulu	Bozyazı	2022	2023	4.720.000	800.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kalburcu İlkokulu Prefabrik	Tarsus	2019	2022	3.130.000	0	0	0	%85,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kalburcu Ortaokulu	Tarsus	2019	2022	33.527.340	3.598.000	0	3.375.077	%18,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Karaisalı Ortaokulu	Toroslar	2019	2022	24.500.000	0	0	0	%20,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kasım Ekenler Anadolu Lisesi (Betonarme)	Tarsus	2020	2022	24.500.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kazanlı İlkokulu	Akdeniz	2022	2023	27.725.280	2.349.600	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kemalpaşa İlkokulu Prefabrik	Tarsus	2019	2022	3.130.000	0	0	0	%55,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kösbucağı İlkokulu	Erdemli	2019	2022	18.777.237	5.000.000	0	4.750.532	%5,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kumkuyu Tırtar İlkokulu	Erdemli	2019	2022	19.721.340	5.100.000	0	5.031.695	%5,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Kuyuluk Ortaokulu	Mezitli	2019	2022	8.260.000	5.534.837	2.725.162	4.503.343	%68,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Menteş Şehit Osman Köse Ortaokulu	Yenişehir	2022	2023	48.332.328	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi +200 Kapasiteli Pansiyon + Spor Salonu+Tatbikat Camii	Akdeniz	2021	2022	40.800.000	2.300.000	38.253.893	2.223.924	%99,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Anaokulu	Mezitli	2022	2023	9.241.760	783.200	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Çeşmeli Anaokulu	Mezitli	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Davultepe Anaokulu	Mezitli	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mezitli Özel Eğitim Anaokulu	Mezitli	2022	2023	26.347.040	2.232.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mithatpaşa Ortaokulu	Akdeniz	2022	2023	48.332.328	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mut Göksu İlkokulu	Mut	2019	2022	2.970.060	1.416.070	1.553.990	970.644	%80,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Mut İlkokulu	Mut	2022	2023	14.745.280	5.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Namık Kemal İlkokulu	Tarsus	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Pirireis Anaokulu	Yenişehir	2022	2023	7.552.000	640.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Rifat Argün İlkokulu	Toroslar	2019	2022	21.240.000	2.424.100	0	1.875.189	%23,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Saadettin Bey İlkokulu	Akdeniz	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Selçuklar İlkokulu	Toroslar	2021	2022	34.689.640	4.095.960	0	3.455.706	%15,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Silifke Göksu Ortaokulu	Silifke	2019	2022	16.398.460	12.254.549	4.143.911	0	%35,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Silifke Mukaddem Anaokulu	Silifke	2022	2023	11.526.240	5.000.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Silifke Özel Eğitim Anaokulu	Silifke	2022	2023	24.336.320	2.062.400	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Silifke Suphiye Eren Engelsiz Yaşam Merkezi	Silifke	2022	2023	7.080.000	0	0	0	%99,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Şehit Hüseyin Aytürk Anaokulu(Yenice)	Tarsus	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Şehit Sabri Acem Ortaokulu	Tarsus	2021	2022	37.149.940	15.000.000	0	11.923.335	%26,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Ahmet Zeki Şanlı Anaokulu	Tarsus	2022	2023	18.464.640	1.564.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Anaokulu	Tarsus	2022	2023	9.241.760	783.200	0	0	%0,00	İhale Aşamasında



Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Gaziler Anaokulu	Tarsus	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tarsus	2022	2024	67.968.000	5.760.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Mithatpaşa Anaokulu	Tarsus	2022	2023	18.464.640	1.564.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Mithatpaşa Cetvel Anaokulu	Tarsus	2022	2023	7.552.000	640.000	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Özel Eğitim Anaokulu	Tarsus	2022	2023	26.347.040	2.232.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Şehit Cemre Gözen Anaokulu	Tarsus	2022	2023	18.464.640	1.564.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Tarsus Yenice Anaokulu	Tarsus	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlkokulu	Toroslar	2019	2022	18.000.000	16.133.132	1.866.868	10.804.028	%91,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Arpaçsakarlar Anaokulu(Yeni)	Toroslar	2022	2023	18.464.640	1.564.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Arpaçsakarlar Ortaokulu	Toroslar	2022	2023	48.332.328	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Çavuşlu Anaokulu	Toroslar	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Halkkent Anaokulu	Toroslar	2022	2023	9.241.760	783.200	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Toroslar Osmaniye Anaokulu	Toroslar	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Ulubatlı Hasan Ortaokulu	Akdeniz	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Yalınayak Anaokulu	Toroslar	2022	2023	11.526.240	976.800	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenişehir 100. Yıl Akkent İlkokulu	Yenişehir	2022	2023	28.604.380	2.424.100	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenişehir Akdeniz Bölge Komutanlığı Ortaokulu	Yenişehir	2021	2022	24.500.000	0	0	0	%15,00	Devam Ediyor
Milli Eğitim Müdürlüğü	Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu	Yenişehir	2022	2023	48.331.620	4.095.960	0	0	%0,00	İhale Aşamasında

Milli Eğitim Müdürlüğü	Zühtü Günaştı Anadolu Lisesine Yapılacak Olan Prefabrik Ortaokul	Tarsus	2019	2022	3.130.000	0	0	0	%85,00	Devam Ediyor
Mta Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü	Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları	Silifke	2022	2022	6.358.000	6.358.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Müftülük	Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi	Yenişehir	2021	2024	182.900.000	80.000.000	844.661	42.181.123	%26,00	Devam Ediyor
Müftülük	Kuskan Mahallesi Kur'an Kursu	Gülнар	2020	2022	2.500.000					Devam Ediyor
Müftülük	Güneyliođlu K.Kursu	Akdeniz	2021	2022	200.000					Devam Ediyor
Müftülük	Hз. Ebubekir Cami	Akdeniz	2019	2023	8.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Yenimahalle Bilali Habeşı Cami inş.	Silifke	2019	2025	14.750.000					Devam Ediyor
Müftülük	Aşāıköselerli Mahallesi Yeni Cami	Mut	2021	2022	1.500.000					Devam Ediyor
Müftülük	Ortaköy Mahalle Cami	Mut	2021	2023	2.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	İlice Mahallesi Yeni Cami	Mut	2020	2023	3.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Kültür Mahalle Cami	Mut	2021	2023	3.500.000					Devam Ediyor
Müftülük	Narlıdere Mahallesi Sertavul Sutan Alpaslan Cami	Mut	2021	2023	3.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Gözne Mahallesi Kebendibi Cami	Toroslar	2020	2025	50.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Vadi Cami	Toroslar	2022	2027	60.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	4-6 Yaş Kuran Kursu	Tarsus	2022		10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Kaplanlar Cami	Tarsus	2015		10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Korucak Mah. Cami	Çamlıyayla	2018	2025	1.500.000					Devam Ediyor
Müftülük	Mercimek Tepesi Cami	Çamlıyayla	2012	2026	750.000					Devam Ediyor

Müftülük	Fakılar Mahallesi Çakıllı Cami	Çamlıyayla	2020	2025	10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Osmanlı Camii	Erdemli	2018	2024	30.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Koyuncu Mah. Yeni Camii	Erdemli	2014	2023	30.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Batısandallı Mah. Çıbıklı Halit Çortul Camii	Erdemli	2016	2023	20.000					Devam Ediyor
Müftülük	Sarıkaya Mah. Yeni Camii	Erdemli	2018	2025	30.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Sarıkaya Mah. Merkez Camii	Erdemli	2018	2025	25.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Harfilli Mah. Sultanalanı Camii	Erdemli	2022	2026	20.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Kuyuldak Camii	Erdemli	2022	2025	30.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Kösbucağı Mah. Merkez Camii	Erdemli	2016	2023	15.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Küstülü Mah. Bedir Camii	Erdemli	2017	2022	5.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Toros Mah. Köşgediği Camii	Erdemli	2021	2022	3.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Hacıalanı Mah. Dudaklılar Mevki Camii	Erdemli	2019	2023	5.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Kocahasanlı Mah. Öğretmenler Sitesi Mescidi	Erdemli	2022	2025	10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Sinap Mah. Küçük Fındık Yeni Camii	Erdemli	2022	2023	3.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Tapureli Mah. Hacısalı Camii	Erdemli	2018	2024	10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Tömük Mah. Kale Kur'an Kursu	Erdemli	2018	2023	20.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Aydınlar Mah. Cafer Petek Kur'an Kursu	Erdemli	2018	2023	10.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Güneyli Mah. Kur'an Kursu	Erdemli	2022	2024	20.000.000					Devam Ediyor

Müftülük	Hacıhaliarpaç Mah. Kur'an Kursu	Erdemli	2017	2023	15.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Pınarbaşı-Çiftepınar Mah. Kur'an Kursu	Erdemli	2021	2023	5.000.000					Devam Ediyor
Müftülük	Koyuncu Mah. Alacaören Kur'an Kursu	Erdemli	2018	2023	15.000.000					Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Bölge İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme	Toroslar	2021	2023	35.000.000	15.000.000	102.889	14.366.911	%45,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Endüstriyel Plantasyon	Anamur, Erdemli, Mut, Gülınar, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Toroslar	2022	2022	19.073.140	19.073.140	0	13.388.154	%92,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza	Anamur, Bozyazı, Mut, Çamlıyayla, Tarsus	2022	2022	1.650.000	1.650.000	0	1.337.330	%100,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Fidan Üretim	Anamur, Mut, Erdemli, Gülınar, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Toroslar	2022	2022	7.599.000	7.599.000	0	4.337.000	%91,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	İdare Binalarının İşletilmesi	Silifke, Bozyazı, Mezitli, Tarsus	2022	2022	1.830.000	1.830.000	0	1.401.468	%75,00	Devam Ediyor

Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Amenajman	Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülнар, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir	2022	2022	160.000	160.000	0	0	%50,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Kadastro ve Tescili	Anamur, Bozyazı, Erdemli, Gülнар, Mut, Tarsus, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli	2022	2022	205.000	205.000	0	152.560	%17,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele	Toroslar, Gülнар, Aydıncık, Silifke	2022	2022	2.820.000	2.820.000	0	2.000.000	%72,00	Devam Ediyor
Orman Bölge Müdürlüğü	Orman Yolları Yapım ve Onarım	Anamur, Mut, Erdemli, Gülнар, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Toroslar, Mezitli, Bozyazı	2022	2022	19.025.000	19.025.000	0	16.102.024	%48,00	Devam Ediyor

Orman Bölge Müdürlüğü	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Toroslar, Anamur, Mut, Erdemli, Gülnar, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Bozyazı	2022	2022	5.162.000	5.162.000	0	1.087.681	%80,00	Devam Ediyor
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Mersin Anamur Yeni Müze Proje Yapımı İşi	Anamur	2017	2022	241.900	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü	Mersin Anamurium ve Uzuncaburç Örenyeri Restorasyonu (Uzuncaburç Tiyatrosu, Helenistik Kule, Zeus Olbios Tapınağı ve Temenos Duvarı)	Silifke	2021	2022	13.448.393	8.448.393	4.999.964	6.886.391	%50,00	Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü	Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Yaşam Merkezi (A1 Tip)+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ Hizmet Binası	Yenişehir	2018	2022	30.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü	Mezitli 50 Ünitlik ADSM ve 150 Yataklı (200 Yatak Kapasiteli)Mezitli Devlet Hastanesi	Mezitli	2016	2024	287.000.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü	Tarsus 600 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Atık Deposu, Laboratuvar, Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi.	Tarsus	2022	2022	3.449.000	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Sağlık Müdürlüğü	Toroslar Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası	Toroslar	2016	2022	725.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Sağlık Müdürlüğü	Yenitaşkent Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)	Akdeniz	2018	2022	2.600.000	0	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	Mersin Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi	Akdeniz	2020	2023	95.168.000	74.000.000	21.167.952	38.686.684	%76,00	Devam Ediyor
Tapu ve Kadastro XII. (Hatay) Bölge Müdürlüğü	Mersin İli 3.Grup Güncelleme İşi	Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Mut	2020	2022	1.336.485	946.587	389.898	101.770	%37,00	Devam Ediyor

Tapu ve Kadastro XII. (Hatay) Bölge Müdürlüğü	Mersin İli 4.Grup Güncelleme İşi	Silifke, Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Toroslar, Yenişehir, Mezitli	2021	2023	4.128.244	4.128.244	0	1.509.970	%37,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü	Muhtelif İşler-Aydıncık	Aydıncık	2022	2022	400.000	400.000	0	278.594	%90,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Mezitli	2022	2022	194.800	194.800	0	194.800	%100,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Arazi Dağıtım Projesi	Yenişehir	2022	2022	22.930	22.930	0	0	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Arazi Kullanım Planlaması Projesi	Yenişehir	2022	2022	13.394	13.394	0	13.394	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Projesi	İl Geneli	2022	2022	140.995	140.995	0	60.270	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri	İl Geneli	2022	2022	122.874	122.874	0	38.708	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Hayvan Hast. ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	Yenişehir	2022	2022	60.162	60.162	0	60.162	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	İl Geneli	2022	2022	22.845	22.845	0	10.248	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayımları Projesi	Erdemli, Mezitli, Yenişehir	2022	2022	20.789	20.789	0	18.261	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi	Yenişehir	2022	2022	160.510	160.510	0	86.764	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2022	2022	64.049	64.049	0	3.948	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2022	2022	355.247	355.247	0	130.970	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	İl Geneli	2022	2022	74.734	74.734	0	16.815	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi	Erdemli, Yenişehir	2022	2022	2.000.000	2.000.000	0	1.733.000	%75,00	Devam Ediyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü	Su Ürünleri Üretimini Geliştirilmesi Projesi	Yenişehir	2022	2022	16.264	16.264	0	2.103	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	Yenişehir	2022	2022	2.841	2.841	0	920	%75,00	Devam Ediyor
Tarım ve Orman Müdürlüğü	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	Yenişehir	2022	2022	50.660	50.660	0	34.062	%75,00	Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Tarsus	2022	2022	200.000	200.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Kampüs Altyapısı	Tarsus	2019	2022	10.530.000	5.600.000	134.520	147.618	%3,00	Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Muhtelif İşler	Tarsus	2022	2022	17.443.000	17.443.000	0	6.729.165	%32,00	Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Mühendislik Fakültesi	Tarsus	2021	2022	27.601.970	23.748.761	3.853.209	6.899.463	%26,00	Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası	Tarsus	2021	2022	16.164.820	16.011.663	153.157	853.287	%6,00	Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü	Yayın Alımı	Tarsus	2022	2022	500.000	500.000	0	31.180	%6,00	Devam Ediyor
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü	Çukurova Hava Limanı Bağlantısı Yapımı	Akdeniz	2018	2022	216.135.410	90.000.000	65.000.000	50.000.000	%72,00	Devam Ediyor
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü	Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Tamamlama İşi	Akdeniz	2022	2024	2.337.951.612	0	0	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	(Akbelen – Mersin Termik) Brş. N. – Mersin-1 GIS Kablosu	Akdeniz	2018	2023	64.900.000	29.500.000	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	(Nacarlı- Yeni Şehitlik) Brş. N. Tarsus OSB EİH TTFO	Tarsus	2022	2024	9.204.000	2.360	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Mersin İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması	Toroslar	2017	2024	2.360.000	236.000	59.000	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 - Selvili EİH (KOP)(TTFO)	Gülнар, Mut, Silifke	2022	2024	306.800.000	11.800.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 TM	Gülнар	2018	2023	247.800.000	94.400.000	5.900.000	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu 380 TM İrtibatları (TTFO)	Gülнар	2013	2023	24.780.000	11.800.000	1.180.000	0	%0,00	Devam Ediyor



TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Akkuyu 380 EİH (TTFO)	Gülнар	2018	2024	10.620.000	7.080.000	590.000	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Ermenek HES EİH (KOP)(TTFO)	Gülнар	2014	2022	286.103.368	174.003.368	112.100.000	174.003.368	%95,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Konya-4 EİH (KOP)(TTFO)	Gülнар, Mut	2014	2022	330.400.000	90.860.000	239.540.000	51.322.301	%67,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Manavgat 380 EİH (TTFO)	Gülнар	2020	2023	389.400.000	153.400.000	35.400.000	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Mersin EİH (TTFO)	Gülнар, Silifke, Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Toroşlar, Akdeniz	2014	2022	333.524.963	69.000.000	264.524.963	0	%99,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (KOP)(TTFO)	Gülнар, Mut	2014	2022	389.400.000	103.840.000	285.560.000	52.726.769	%68,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Çamlıyayla Havza - Mersin 380 EİH (TTFO)	Akdeniz, Çamlıyayla	2020	2023	17.700.000	1.770.000	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kadıncık-1 - Toroşlar EİH (TTFO)	Tarsus	2020	2023	4.130.000	2.360	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kadıncık-1 - Toroşlar EİH Yenileme (TTFO)	Tarsus	2021	2023	36.580.000	2.360.000	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Kuzey Adana K.D. - Karahan - Zeytinli - Tarsus EİH Yenileme (TTFO)	Tarsus	2022	2024	64.900.000	3.540.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin 380 TM Tevsiat	Akdeniz	2014	2022	7.885.018	6.705.018	1.180.000	6.705.018	%88,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin Termik- Karacailyas Mevki EİH Yenileme	Akdeniz	2021	2024	7.670.000	2.360	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin-1 GIS	Akdeniz	2018	2023	70.800.000	11.800.000	2.360	454.089	%2,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Mersin-2 - Akbelen - Mersin-3 EİH Yenileme (TTFO)	Toroşlar, Yenişehir, Mezitli	2014	2023	23.600.000	2.360	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Tarsus OSB TM	Tarsus	2022	2024	112.100.000	11.800.000	0	0	%0,00	Projeye Başlanmadı

TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü	Tarsus TM Tevsiyat	Tarsus	2013	2024	14.160.000	2.360	2.360	0	%0,00	Devam Ediyor
TOKİ Başkanlığı	Tarsus İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Tarsus	2020	2022	29.181.400				%77,20	Devam Ediyor
Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü	Aydıncık Yat Limanı	Aydıncık	2020	2026	98.951.000	25.000.000	12.869.978	17.799.974	%42,00	Devam Ediyor
Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü	Mersin Çamlıbel Su Sporları ve Tekne Yanaşma Yeri İnşaatı Etüt-Proje İşleri	Akdeniz	2020	2022	706.000	30.967	381.915	0	%92,00	Devam Ediyor
Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü	Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rihtım Geri Saha Düzenlemesi ve Atölye Ambar Kıyı Yapıları İnşaatı	Akdeniz	2022	2022	183.213.000	166.380.000	0	0	%0,00	Devam Ediyor
Ulaştırma V. Bölge Müdürlüğü	Taşucu Balıkçı Barınağı Geliştirilmesi İnşaatı Etüt-Proje İşleri	Silifke	2020	2022	700.000	228.307	179.383	0	%67,00	Devam Ediyor
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin Akdeniz Müftü Camii Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlanması İşi	Akdeniz	2016	2022	285.000	117.500	167.500	0	%75,00	Devam Ediyor
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Bilal-İ Habeşi Mescidi 2022 Yılı Basit Onarımı	Tarsus	2022	2023	0	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Melek Tahir Camii Restorasyonu İşi	Tarsus	2022	2023	0	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Ulu Camii Basit Onarım İşi	Tarsus	2022	2023	0	0	0	0	%0,00	İhale Aşamasında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin-Tarsus Zorbazhark Mahallesi, 4411 Ada, 1 Parselde Müze Denetiminde Arkeolojik Kazı Yapılması	Tarsus	2020	2022	1.284.029	614.510	669.519	44.783	%88,00	Devam Ediyor
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mersin-Merkez Eski Camii 2022 Yılı Basit Onarım İşi	Akdeniz	2022	2022	120.726	120.726	0	0	%100,00	Devam Ediyor
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Mukaddem Dede Türbesi	Silifke	2019	2022	30.000	21.812	8.188	0	%100,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Akdeniz Kaymakamlığı Hizmet Binası Yapım İşi	Akdeniz	2021	2022	37.937.000	35.371.748	0	35.371.748	%60,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Aydıncık Eski Jandarma Binası Restorasyonu İşi	Aydıncık	2022	2022	3.827.332	3.827.332	0	0	%5,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Cennet Cehennem Örenyeri II. Etap Çevre Düzenleme İşi	Silifke	2022	2023	3.266.933	3.266.933	0	1.995.932	%90,00	Devam Ediyor

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Eski Çankaya İlkokulu (Kurtuluş Mektebi) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	Akdeniz	2022	2022	378.804	378.804	0	0	%80,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Gilindre Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme İşi	Aydincık	2022	2022	8.000.000	8.000.000	0	2.332.799	%65,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Hebilli Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi	Akdeniz	2022	2022	86.182	86.182	0	0	%85,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Mut Tuğrul Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat (Statik), Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	Mut	2022	2022	199.677	199.677	0	0	%80,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Sami Göksu Evinin Restorasyon Yapım İşi	Silifke	2022	2023	4.990.496	4.990.496	0	0	%5,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Cavit Erden Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Uygulama İşi	Silifke	2021	2022	1.820.332	1.820.332	0	1.178.490	%99,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Ortaören Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlanması İşi	Silifke	2021	2022	47.290	47.290	0	47.290	%100,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Sömek Mahallesi Eski Taş Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat (Statik), Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	Silifke	2022	2022	77.235	77.235	0	0	%80,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Taşhan ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hazırlanması İşi	Silifke	2020	2022	293.049	293.049	0	0	%95,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Silifke Uzuncaburç Arkeoköy ve Rotaları Projesi Kapsamında Dört Geleneksel Evin Restorasyonu İşi	Silifke	2021	2022	5.955.968	5.955.968	0	1.196.210	%80,00	Devam Ediyor
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı	Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi III. Etap Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma İşi	Tarsus	2022	2022	3.471.088	3.471.088	0	2.111.882	%80,00	Devam Ediyor