

ÇAMLIYAYLA İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



Çamlıyayla İlçesinin 14 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çamlıyayla İlçesinin toplam nüfusu 8.140'tır.





TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Çamlıyayla Fakılar İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2003	144.005	5 Ek Derslik
Çamlıyayla Darıpınarı İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	1.228.468	Pansiyon
Çamlıyayla Atatürk İlköğretim Okulu	Eğitim	2006-2007	406.211	Spor Salonu
Çamlıyayla Darıpınarı Yibo (4 Lojman)	Eğitim	2008-2009	378.455	Lojman
Çamlıyayla İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2010	742.220	14 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi	Sağlık	2009 - 2010	5.900.000	25 Yataklı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Namrun Kalesi Yol Yapımı Aydınlatma İşi	Kültür Turizm	2006-2006	87.900	Aydınlatma

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Sebil Hes	Enerji	2014-2015	51.800.000 TL	HES
Çamlıyayla Havza Trafo Merkezi	Enerji	2013-2016	9.105.914 TL	154/33 kV, 2x50 MVA
Çamlıyayla Havza –Kadıncık-2 Eih (Ttfo)	Enerji	2013-2016	4.501.779 TL	Enerji İletim Hattı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Çamlıyayla Orman Bölge Müdürlüğü Çalışmaları	Orman	2004-2014	1.994.356	Orman Koruma
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2015	68.100 TL	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Çamlıyayla (Namrun) Kalesi Restorasyon Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Yıkob	2014-2016	1.292.359	Tescilli Kültür Varlığı
Çamlıyayla Sinap Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenleme, Mimari, Makine Mühendisliği, Statik Proje, Elektrik Mühendisliği Projelerinin Hazırlanması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Yıkob	2014-2014	99.841	Tescilli Kültür Varlığı

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Belediye Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2005-2007	688.000	Hizmet Binası İnşaatı
İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	3.888.100	Emniyet
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2003-2016	2.041.774	Doğa Koruma ve Milli Parklar
Orta ve Doğu Torosların Ulukışla-Karsantı ve Namrun ile Sınırlandırılmış Alanının Tektono Stratiğrafisi	Diğer Kamu Hizmetleri	2003-2004	185.125	MTA
Çamlyayla İlçesi Mezbahanesi Modernizasyonu Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	506.240	Modernizasyon
Çamlyayla Mezarlıkları (Belçınar,Sarıkavak,Yıldız-2) Yapım ve Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	195.900	Onarım-Yapım
Çamlyayla Sebil Mah.Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	390.071	Sulama Tesisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlyayla Spor Tesisi Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	176.500	Onarım
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	429.520	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	309.750	Asfalt Kaplama

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	2.854.174	Asfalt Yapımı
Çamlıyayla Kesimhanesi Modernizasyonu	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015/2016	800.000	Modernizasyon
Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2017	27.000	Proje Uygulaması
Kırsal Alanları Tarıma Kazandırma Projesi - (Domates Fide Dağıtımı)	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	32.500	Proje Uygulaması
Mersin İlinde K11 Keçisi Islah Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	148.960	Islah Projesi
Sulama Tesisi Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	779.134	Yapım İşİ
Sulama Tesisi Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	293.680	Yapım İşİ

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
6.Bölge Müdürlüğü Yerüstüsu Sulamaları (Mersin-Tarsus Ardıçlı,Mersin- Çamhyayla Korucak ve Sarıkavak	Tarsus Çamhyayla	2016-2017	3.519.951	-	1.268.520	1.267.821	100	31	09.01.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup Çalışmalara Başlanılmıştır.
Mersin Çamhyayla Körmenlik ve Fakılar, Tarsus Çavuşlu, Toroslar Yavca ve Kavaklıpınar (Darlık) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Merkez Tarsus Çamhyayla	2017-2018	4.532.000	-	-	-	-	-	07.08.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi	Cumayakası Mah.	2016-2017	2.552.340	-	-	514.445	20	23	Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus-Çamliyayla İl Yolu (Km.0+000- 56+254)	Tarsus Çamliyayla	2017-2019	113.900.000	-	6.475.000	-	-	-	Toplam 56,3 Km Uzunluğundaki Yol 52,4 Km TY-3,85 Km BY Standardındadır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 23 Km Tamamlanmıştır. Bu İhale Kapsamı 35,34 Km Olup 25,14 Km TY-SK, 4 Km BY-BSK, 6,2 Km TY-BSK Yapılacaktır



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza	Çamlıyayla	2017-2017	40.936	-	40.936	40.930	-	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/YİKOB

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	Çamlyayla	2016-2017	3.295.000	729.207	4.191.672	1.207.337	47	54	Binanın Kaba İnşaatı Bitmiş Olup, İnce İşler Devam Etmektedir.
Çamlyayla (Namrun) Kalesi Restorasyon Yapım İşİ	Çamlyayla	2016-2017	1.095.297	904.183	1.706.409	659.999	90	95	İş Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Çamlyayla İmam Hatip Ortaokulu	Çamlyayla	2017-2018	3.120.000	Proje Aşamasındadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Çamlıyayla Havza-Mersin 380 TM EİH	Çamlıyayla Tarsus Akdeniz	2018-2021	9.500.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.



PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 1. Bölge Yapım İşi	Akdeniz/Parmakkurdu Çamlıyayla/Fakılar Erdemli/Alibeyli, Yağda Mezitli/Tepeköy, Tol Tarsus/Bahşiş Yenişehir/Karahacılı			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 1. Bölge İhalesi 22.08.2017 Tarihinde Saat 10:00'da 2 İhalesi Yapıldı