

# ANAMUR İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



**Anamur İlçesinin 56 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Anamur İlçesinin toplam nüfusu 64.933'tür.**





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
21 Derslik İÖO İkmal	Eğitim	2001-2001	184.783	(İl Özel İdaresi) 21 Derslik
Anamur Anaokulu	Eğitim	2003-2003	128.355	5 Derslik
Anamur Bozdoğan Mamure İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2003	139.999	10 Derslik
Anamur Yeşilyurt İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2003	209.612	21 Derslik
Anamur Karalarbahşiş İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2005	215.732	14 Derslik
Anamur Ortaköy İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2005	133.000	7 Derslik
Anamur Gercebahşiş S.Tuna İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	150.000	5 Derslik
Anamur İmam Hatip Lisesi (Taşınabilir Prefabrik)	Eğitim	2007-2007	1.000.000	8 Derslik
Anamur Çeltikçi İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	215.792	7 Derslik



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur Yeşilyurt (Akdeniz) İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	1.197.070	24 Derslik
Anamur Halk Eğitim Merkezi	Eğitim	2006-2008	1.074.679	7 Derslik
Anamur Çarıklar Efeler İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	398.852	10 Derslik
Anamur Şükrü Köymen İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	659.394	4 Derslik
Anamur Kalınören İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	334.483	PANS. 200 ÖĞR.
Anamur Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrenci)	Eğitim	2011-2011	3.527.936	10 Derslik
Anamur Köprübaşı İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2011	398.250	24 Derslik

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur Gercebahşiş (Yeni Mah.)İlkokulu	Eğitim	2014-2014	686.561	5 Derslik
Anadolu Öğretmen Lisesi (Toki)	Eğitim	2009-2009	4.500.000	24 Derslik
Anamur Ticaret Meslek Lisesi (TOKİ-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2014-2014	6.050.000	20 Derslik
Kalınören Köyü Köyarası Mevkii Ticaret Meslek Lisesi(Toki)	Eğitim	2012-2015	8.704.513	Ticaret Meslek Lisesi
300 Kişilik Yurt İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi(Toki)	Eğitim	2014-2015	10.595.794	300 Kişilik (310 Kişi Kapasiteli)
Anamur Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı	Eğitim -Mersin Üniversitesi	2014-2015	2.075.000	İkmal İnş.



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Devlet Hastanesi Ek bina	Sağlık	2000-2001	490.000	20 Yatak
Anamur Devlet Hastanesi	Sağlık	1993-2004	9.760.000	20 Yatak

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamurium Örenyeri Bakım Onarım	Kültür Turizm	2008-2008	15.000	Bakım Onarım
Anamur Mamure Kalesi İkmal Restorasyonu	Kültür Turizm	2015-2016	4.126.700	Bakım Onarım
Anamurium Örenyeri Proje Yapım İşi	Kültür Turizm	2016-2016	167.970	Bakım Onarım

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur Spor Salonu	Gençlik ve Spor	2006-2006	1.588.752	500 Kişilik
Anamur Yurt İnşaatı ve Altyapı	Gençlik ve Spor	2014-2015	10.544.000	310 Kişi Kapasiteli
Anamur Spor Tesisi ve Çocuk Parkı Peyzaj Düzenleme	Gençlik ve Spor	2016-2016	735.000	Spor Tesisi, Çocuk Parkı, Peyzaj





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur İskelesi Etüt-Proje İşyeri	Ulaştırma	2013-2013	335.710	Etüt-Proje



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur TF'de 2. Trafo Fider İlavesi	Enerji	2006-2006	350.000	31,5 Kv Hat Fideri



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur Orman Bölge Müdürlüğü Çalışmaları	Orman	2004-2014	10.781.099	Ağaçlandırma, Fidan Üretimi, Orman Koruma, Amenajman
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2016	4.118.057	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (12 proje)



## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Ören Beldesi 1. Etap Konut, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı ve Cami (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2007-2007	35.197.500	560 Konut, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı
Ören Beldesi 2. Etap Konut ve Çevre Düzenlemesi (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2007-2008	17.758.000	340 Konut

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Anamur Eski Hükümet Konağı Restorasyonu	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2007-2008	166.804	Kültür Varlığı
Anamur Kısakahyaoğlu Konağı Restorasyon Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2012-2012	413.532	Tescilli Kültür Varlığı
Ortaköy Köyü 324 ada 5 Parselde Hacıbey Konağı Kamulaştırma İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	437.960	Tescilli Kültür Varlığı
Anamur İlçesi Bozdoğan Köyü 159-160 Parseller ( Kamulaştırma )	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	773.102	Tescilli Kültür Varlığı
Anamur Mamure Hamamı Projelerinin Hazırlanması İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2016-2016	118.000	Tescilli Kültür Varlığı
Anamirum Antik Kenti Odeon Restitüsyon ve Restorasyon ve elektrik Müh. Pro. Haz. Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2016-2016	1.051.109	Tescilli Kültür Varlığı

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Türkiye Tarafı Kara Yapıları	Diğer Kamu Hizmetleri- Dsi	2012-2015	71.000.000	Sulama+Depolama+İçmesuyu
Alaköprü Barajı Geçici Site Tesisleri	Diğer Kamu Hizmetleri -Dsi	2011-2014	16.400.000	İsale Hattı
Atıksu Deniz Deşarjı	Diğer Kamu Hizmetleri -İlbank	1997-2006	118.250	Tesis giriş Hattı, Izgara, Himaye Tel Çiti
II.Kızım İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri -İlbank	1998-2003	8.260.000	6000 m3 depo+4 kuyu+ Kuyu üzeri terfi Merkezi+60 km. Şebeke Hatları
Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri -İlbank	1998-2007	2.167.550	Şebeke Hatları, Terfi Merkezleri

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Geçici Site Tesisleri Altyapı Temini Yol Geçişi	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2016-2016	800.000 TL	Altyapı
Alaköprü Barajı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2010-2015	276.000.000 TL	Baraj
Alaköprü Barajı Ve Hes	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2015-2015	45.000.000 TL	Baraj
Mersin Anamur Bahçe Mahallesi Kuşaklama Kanalı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2015-2016	900.000 TL	Kanal
Anamur Melleç Deresi	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2015-2017	2.100.000 TL	Dere Islahı
Anamur Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2013-2016	14.000.000 TL	Atıksu Arıtma Tesisi
Anamur Alaköprü Yeniden Yerleşim İşleri Eysel Aat Kanalizasyon İnş.	Diğer Kamu Hizmetleri-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	2016-2016	968.000 TL	Kanalizasyon

## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Akarca Han	Diğer Kamu Hizmetleri	2008-2012	109.400	Proje Temini+Restorasyon
Aladdin Camii	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2013	48.000	Proje Temini
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2016	391.156	Doğa Koruma ve Milli Parklar
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2014	111.804	PTT Bank Konsept
MRS-Anamur 3402 S.K./22-A Uygulaması	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2011	1.503.377	Kadastral Harita ve Harita Bilgilerinin Güncellenmesi- Tapu
5. Faz İlçe KGYS Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	808.174	Emniyet
Jandarma Karakol Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2006	151.500	Yapım İşi
Anamur Çocuk Parkı Spor Tesisi ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	735.000	Spor Tesisi Peyzaj
Anamur Tenis Kortu Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	01.06.2016	754.000	Yapım İşi





## TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	392.350	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.393.875	Asfalt Kaplama
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	8.945.920	Asfalt Yapımı
Kaldırım Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.021.741	Kaldırım
Menfez Yapımı (2 adet)	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	492.063	Menfez
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	18.489	Sulama Tesisi

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anamur Alaköprü İskan Yerleşkesi Tarımsal Araziler Oluşturulması İşi	Anamur	2016-2018	54.345.2015	9.479.583	41.370.905	41.370.623	83	90	Devam Etmektedir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Anamur Alaköprü Sulaması	Anamur	2016-2018	48.437.727	3.995.409	7.399.360	4.517.931	61	20	Proje Dahilindeki P1,P2,P3,P4 Ve P5 Pompa İstasyonları Ve Regülasyon Depoları İnşaatları Tamamlanmış, Mekanik Montajları Bitirilmiştir.. 23.03.2017 Tarihi İtibari İle Sol Ana Boru Güzergâhı Üzerindeki 1+277 İle 1+976 Km Arasındaki 700 M' Lik 2000 Mm Çapındaki Çelik Boru Montajı Tamamlanmıştır.13 000 M PE Boru Montajı Tamamlanmıştır
Türkiye Tarafı İçmesuyu Tesisleri Tamamlama	Anamur	2016-2017	3.639.000	-	1.448.220	1.448.220	100	80	Anamuryum Dengeleme Deposu Taşkın Tahliye Hattı 785 M Uzunluğundaki HDPE Boru Montajı Tamamlanmıştır. Prefabrik Kontrol Odası; Dengeleme Havuzunda İhzar Edilmiştir. Deniz Girişi Kontrol Binası Ve Bekçi Binası İnce İşler Devam Etmektedir. Anamuryum Dengeleme Deposu Kaviteasyon Kafesi Tamamlanmıştır. Anamuryum Dengeleme Deposu Ulaşım Yolu BSK Asfalt Kaplaması Tamamlanmıştır. Baraj Su Alma Yapısı Mansabında Bulunan; Pantolon Yapısı Dahilindeki Tüm Mekanik Montajlar Bitirilmiştir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Anamur Alaköprü Sulaması Boru ve Özel Parçalarının Temini	Anamur	2016-2017	26.441.891	5.004.591	5.431.848	4.831.208	89	100	3 000 M CTP Boru, 720 M Çelik Boru Ve 22 208 M PE Boru Üretimi Gerçekleşmiştir. 14 072 960,22 TL Bedelle AKBOR Boru San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne İhale Edilen Kısım, Firmanın Mal Teslimi Yapmaması Nedeniyle Bölge Müdürlüğü Makamının 23.07.2017 Tarih Ve 123914 Sayılı Oluru İle Feshedilmiştir. CTP Kısım Feshedildi. PE Ve Çelik Kısım Tamamlandı.
Mersin-Anamur Alaköprü Sulaması Boru ve Özel Parçalarının Temini 2. Ünite	Anamur	2017-2018	4.352.578	-	2.168.792	-	-	-	27.08.2017 Tarihinde 2. Kısım Çelik Boru Ve Özel Parçalarının Temini Sözleşmesi İmzalanmıştır. 1. Kısım CTP Boru Ve Özel Parçalarının Temini Kısım İptal Edilmiştir.
Mersin-Anamur Alaköprü Sulaması Boru ve Özel Parçalarının Temini 2. Ünite (CTP Kısım)	Anamur	2017-2018	25.000.000	-	2.500.000	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Anamur Demirören Göleti ve Sulaması	Anamur	2017-2018	17.600.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin-Anamur İlçesi Sultan Çayı ve Denize Çıkış Yapısı	Anamur	2013-2017	4.583.445	2.686.761	1.510.000	1.509.361	100	86	Muhtevada 4 867 M Trapez Kesitli Taş Tahkimatı, 142 M Kagir Duvarlı Kanal, Denize Çıkış Yapısı Bulunmaktadır. 346 M (Çift Taraflı) Kargir Duvar, 35 814 M <sup>3</sup> Taş Dolgu (Denize Çıkış Yapısı), 3 670 M İstifli Taş Tahkimatı Yapılmıştır. Sol Sahilde 4 867 M Taş Tahkimatı Tamamlanmıştır. Sağ Sahilde İse 2400 M Tahkimat Bitirilmiştir. Tahkimat Çalışmaları Devam Etmektedir. İş Tamamlanmak Üzere, Cezalı Çalışmaktadır.
Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Mahallesi Kumlugeçit Deresi 1. Kısım	Anamur	2017-2018	8.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin Anamur İlçesi Ortaköy Deresi Islahı 1. Kısım	Anamur	2017-2018	10.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Anamur İlçesi Dragon Çayı ve Çeltikçi Deresi 1. Kısım	Anamur	2017-2018	10.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Alaköprü Barajı Tarımsal İskan	Anamur	-	31.280.000	10.965.000	38.123.000	38.123.000	100	100	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Yürütülmektedir. Çalışmalar Tamamlanmıştır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ULAŞTIRMA

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anamur İskelesi	Anamur	2017-2019	40.000.000	-	15.000.000	-	-	-	17.03.2017 Tarihinde Yer Teslimi Ve Sondaj Çalışması Yapılmıştır. Ancak Çalışma Yasağı Olmasından Kaynaklı Olarak Yapımı Geçici Olarak Durmuştur. 01.10.2017 Tarihinde Fiili Olarak Tekrar Başlanacaktır.



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi-İşitme Engelliler Meslek Lisesi+200 Öğr. Pans.	Ortaköy Mah. Orman Alanı	2016-2018	7.421.020	874.828	-	2.729.212	35	55	Devam Etmektedir
Mesleki ve Teknik Lise	Sultanaladin Mah.	2016-2018	8.700.000	-	-	3.218.830	36	45	Devam Etmektedir.



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KÜLTÜR VE TURİZM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mamure Kalesi İkmal Restorasyonu	Bozdoğan Kale Arkası Mevkii	2015-20215	5.426.820	4.022.203	1.504.148	-	74	80	08.08.2016 Tarihinde İş Durdurulmuş Olup Kalenin Tamamını Kapsayan Restorasyon Projesi Çalışmaları Devam Etmektedir. Bakanlık 2017 Yılı Yatırım Programında 1.000.-TL Ödenek Tahsis Edilmiştir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anamur-Kazancı-Ermenek İl Yolu	Anamur	2017-2018	24.800.000	-	1.000	200.000	1	1	Toplam 112 Km Uzunluğundaki Yolun 76 Km'si Mersin İli Sınırları İçindedir. Anamur Çıkışından İtibaren Km:0+000 – 13+000 (13 Km)'lik Kesiminin 14.07.2016 Tarihinde Bölge Müdürlüğünce İhalesi Yapılmış Olup 14.03.2017 Tarihinde Yapım Çalışmalarına Başlanmıştır. Proje Güzergahında 3 Adet Köprü (864 M) Ve 1 Adet Tünel (150 M) Bulunmaktadır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Antalya Hd.- Anamur- Silifke-Mersin Aksı	Erdemli Silifke Aydıncık Bozyazı Anamur	1985-2020	3.600.000.000	1.378.000.000	64.250.000	105.680.000	41	57	<p>Toplam 227 Km Uzunluğunda Olup Proje Bünyesinde 27 Adet Tünel (31.043 M), 17 Adet Viyadük (6.165 M) Ve 6 Adet Köprü (372 M) Yer Almaktadır.</p> <p>Bugüne Kadar 191,2 Km By (90,9 Km By-bsk, 100,3 By-sk), 5 Adet Köprü (308 M) Ve 10 Adet Tünel (7.472 M) Tamamlanmış Olup 9 Adet Tünel (6.971 M) İle 1 Adet Viyadük (140 M) Tamamlanmış Ve Trafığe Açılmıştır. 11 Kesimde Yapım Çalışmaları, 2 Kesimde İhale Süreci Devam Etmekte Ve Bir Kesimde Proje Çalışmaları Devam Etmektedir. Proje Tamamlandığında Yol 33 Km Kısılacaktır.</p>



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin İli; 1- )Mut İlçesinde KADI (GÖKSU) (70 m.) 2-) Erdemli İlçesinde ASLANLI TAŞ KÖPRÜSÜ (50 m.) 3- ) Anamur ilçesinde ALAKÖPRÜ(80 m.) 4-) Silifke İlçesinde SİLİFKE (Göksu)(110 m) tarihi köprü onarımları		2013-2017	6.087.000	535.000	5.000	-	-	-	Mut İlçesinde, Tarihi Kadi (Göksu) Köprüsünde Restorasyon Çalışmalarına Başlanmıştır. *Aslanlıtaş Köprüsünde Restorasyon Çalışmaları Devam Etmektedir. 2017 Yılı İçinde Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Hedeflenmektedir. *Anamur İlçesinde Alaköprü 2016 Yılı İçinde Proje Çalışmaları Tamamlanmıştır.Tarihi Köprü Anamur Ermenek İl Yolu Üzerinde Yer Almakta Olup, Restorasyon Çalışmalarına Başlanabilmesi İçin Alternatif Köprü Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Gerekmetedir. *Silifke İlçesinde Göksu (Taşköprü) Köprülerinin Proje Çalışmaları G.Müdürlükçe Onaylanmıştır. 2017 Yılında Restorasyon Çalışmalarına Başlanacaktır.



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (7 proje)	Anamur	2017-2017	1.941.829	-	1.941.429	1.385.322	-	-	

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
150 Yataklı Anamur Devlet Hastanesi (TOKİ)	Anamur	2016-2018	42.976.000	17.594.000	-	-	-	64	TOKİ Tarafından 11.07.2017 Tarihinde 2. İkmal İnşaatı İhalesi Yapılmış Olup 16.08.2017 Tarihinde Yer Teslimi Yapılarak İşin Yapımına Başlanmıştır.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anamur TM Tevsiat	Çarıklar	2012-2018	5.500.000	2.000	2.000	-	-	-	Etüt Yapılacaktır.
Otluca TM Tevsiat	Çatıbükü köyü Bitişiği	2015-2018	3.500.000	2.000	1.000.000	251.758	25	55	Çalışmalar Devam Etmektedir.

## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ermenek-Otluca EİH (KOP) (TTFO)	Anamur Bozyazı	2015-2018	12.000.000	1.200.000	9.000.000	1.778.951	20	53	Tesis Çalışmaları Devam Etmektedir.



## DEVAM EDEN YATIRIMLAR/VAKIFLAR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Anamur Alaaddın (Ak) Camii Restorasyonu	Anamur	2017-2018	487.543	-	487.543	51.111	-	10	Restorasyon Çalışmaları Devam Etmektedir. Revize Proje Ve Statik Güçlendirme Projesi Koruma Kuruluna Gönderilmiş Olup Onay Beklemektedir.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin-Anamur Uçarı Göleti	Anamur	2018-2020	13.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Spor Salonu	Anamur	2017-2019	1.750.000	Yeni Proje



## PLANLANAN YATIRIMLAR/İLBANK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Anamur İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı	Anamur			İhale Öncesi Hazırlık Aşamasında



## PLANLANAN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi	Anamur	2014-2018	1.002.000	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.

## PLANLANAN YATIRIMLAR/KÜLTÜR VE TURİZM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Yeni Müze Proje Yapım İşi	Anamur	-	380.000	Bakanlık 2017 Yatırım Programında 2017 Yılı İçin 40.000 TL Tahsis Edildiği Görülmüştür. İhalesi Adana Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğünce 14.08.2017 Tarihinde Yapılmış Olup İhale Komisyon Çalışmaları Devam Etmektedir.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Taşucu-Anamur EİH Yenileme	Silifke-Aydıncık-Bozyazı- Anamur (Taşucu TM ile Anamur TM arasındaki enerji iletim hattıdır.)	2018-2021	20.000.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.



## PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 2. Bölge Yapım İşi	Anamur/Gercebahşiş Aydıncık/Yenikaş Bozyazı/Kömürlü Gülнар/Kızılca Mut/Arıkuyusu Silifke/Yalnızcabağ Silifke/Sarıaydın			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 2. Bölge 21.08.2017 Tarihinde Saat 14:00'da İhalesi Yapıldı