

BOZYAZI İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



Bozyazı İlçesinin 26 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bozyazı İlçesinin toplam nüfusu 26.696'dur.





TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Tekeli İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2003	118.158,00	10 Derslik
Bozyazı Kökobaşı İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2005	98.400,00	5 Derslik
Bozyazı Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	158.970,00	5 Derslik
Bozyazı Kötekler İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	145.346,00	4 Derslik
Bozyazı Çubukkoyağı İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	380.645,58	8 Derslik
Bozyazı Anaokulu (İlk Adım)	Eğitim	2008-2009	228.488,69	4 Derslik
Bozyazı Lisesi Kapalı Spor Salonu	Eğitim	2009-2009	584.473,89	Spor Salonu
Bozyazı İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2011	3.268.067,82	32 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Kökobası İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2011	393.376,60	4 Ek Derslik
Bozyazı Kötekler İlköğretim Okulu	Eğitim	2012-2012	234.774,00	4 Ek Derslik
Bozyazı Ortaokulu	Eğitim	2013-2016	5.662.110 TL	32 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Devlet Hastanesi	Sağlık	1998-2005	4.500.000	30 Yataklı
Bozyazı Devlet Hastanesi Tıbbi Atık	Sağlık	2007-2007	65.265	Çevre



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Şehir Geçişi (4 km) ve Anamur Şehir Geçişi (6 km)	Ulaştırma-Karayolları	2011-2016	10.800.000	10 Km Sathi Kaplama Üzeri BSK

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Orman Bölge Çalışmaları	Orman	2004-2014	9.973.941	Orman Koruma, Ağaçlandırma, Amenajman
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2016	1.011.893	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (6 proje)

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Nagidos Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2011-2011	45.312	Tescilli Kültür Varlığı
Maraş Tepesi Ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	41.420	Tescilli Kültür Varlığı
Merkez Mahallesi Köyiçi Mevkii 651 Ada 9 Parselde Bulunan Tescilli Yapının Kamulaştırma İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	380.585	Tescilli Kültür Varlığı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Tekeli İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2012-2014	1.750.837	Şebeke Yapım İşİ
Bozyazı Atıksu ve Kanalizasyon İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2012-2016	11.843.951	Atıksu ve Kanalizasyon ; 9 Terfi Merkezi
Dere Islahları	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2009-2016	21.795.000	6 Taşkın Koruma
İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2007-2008	6.743.447	Kaptaj+İsale Hattı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Bozyazı Gözce Köyü Arazileri	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2017	13.800.000 TL	Sulama
Bozyazı Yuva Deresi Islahı 2. Kısım	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2015-2016	8.500.000 TL	Islah
Bozyazı Doğancılar Deresi	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2016-2017	700.000 TL	Islah
Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2013-2016	5.484.093 TL	Atıksu Arıtma Tesisi
Yenice Kanalizasyon İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2012-2017	12.107.824 TL	Kanalizasyon İnşaatı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2007	143.000	PTT Bank Konsept
Ak Cami Köyü Camii	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2013	35.000	Proje Temini
İlçe KGYS Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	354.712	Emniyet
Lojman 1. Blok 8 Daireli	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2008	680.000	Sahil Güvenlik Komutanlık
Bozyazı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevi ve Serbest Dolaşım Alanı Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2017	1.019.990	Sosyal Alan Yapımı
Bozyazı İlçesi Tenis Kortu Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	163.200	Tenis Kortu
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	2.359.469	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.064.950	Asfalt Kaplama
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	4.976.319	Asfalt Yapımı

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Bozyazı İlçesi Sini Çayı Islahı 1. Kısım	Bozyazı	2017-2018	15.000.000	-	56	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Antalya Hd.- Anamur- Silifke- Mersin Aksı	Erdemli Silifke Aydıncık Bozyazı Anamur	1985-2020	3.600.000.000	1.378.000.000	64.250.000	105.680.000	41	57	<p>Toplam 227 Km Uzunluğunda Olup Proje Bünyesinde 27 Adet Tünel (31.043 M), 17 Adet Viyadük (6.165 M) Ve 6 Adet Köprü (372 M) Yer almaktadır.</p> <p>Bugüne Kadar 191,2 Km By (90,9 Km By-bsk, 100,3 By-sk), 5 Adet Köprü (308 M) Ve 10 Adet Tünel (7.472 M) Tamamlanmış Olup 9 Adet Tünel (6.971 M) İle 1 Adet Viyadük (140 M) Tamamlanmış Ve Trafiğe Açılmıştır. 11 Kesimde Yapım Çalışmaları, 2 Kesimde İhale Süreci Devam Etmekte Ve Bir Kesimde Proje Çalışmaları Devam Etmektedir. Proje Tamamlandığında Yol 33 Km Kısalmaktadır.</p>



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KAYMAKAMLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Sahil Güvenlik Komutanlığı Bozyazı Tek Kath Prefabrik Sahil Destek Tesisi Yapım İşi	Bozyazı	2016-	767.000	478.479	933.000	478.479	52	90	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (3 proje)	Bozyazı	2017-2017	570.196	-	570.196	344.190	-	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ermenek-Otluca EİH (KOP) (TTFO)	Anamur Bozyazı	2015-2018	12.000.000	1.200.000	9.000.000	1.778.951	20	53	Tesis Çalışmaları Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/VAKIFLAR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Akcami Köyü Camii Restorasyonu	Bozyazı	2016-2017	289.000	-	289.000	-	-	15	Restorasyon Çalışmaları Devam Etmektedir. Revize Proje Koruma Kuruluna Gönderilmiş Olup Onay Beklemektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin İli Bozyazı ve Aydıncık Gilindire Sulaması Rehabilitasyonu	Bozyazı	2018-2020	30.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Bozyazı Gözce Göleti	Bozyazı	2018-2020	11.450.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Turan Kılıç Anaokulu	Bozyazı	2017-2018	1.500.000	Proje Aşamasındadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Sağlıklı Yaşam Merkezi + 112 ASHİ	Bozyazı	2014-2018	2.000.000	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Taşucu-Anamur EİH Yenileme	Silifke-Aydıncık-Bozyazı- Anamur (Taşucu TM ile Anamur TM arasındaki enerji iletim hattıdır.)	2018-2021	20.000.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.

PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 2. Bölge Yapım İşi	Anamur/Gercebahşiş Aydıncık/Yenikaş Bozyazı/Kömürlü Gülнар/Kızılca Mut/Arıkuyusu Silifke/Yalnızcabağ Silifke/Sarıaydın			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 2. Bölge 21.08.2017 Tarihinde Saat 14:00'da İhalesi Yapıldı