

ERDEMLİ İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



Erdemli İlçesinin 71 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Erdemli İlçesinin toplam nüfusu 136.154'tür.



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Kargıpınarı İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2003	103.921	8 Ek Derslik
Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2003	191.063	15 Ek Derslik
Erdemli Arpaçbahşiş İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	604.928	Pansiyon
Erdemli Limonlu İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	355.424	14 Derslik
Erdemli Çiftepınar İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2005	193.703	6 Ek Derslik
Erdemli Dağlı İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2005	190.691	7 Ek Derslik
Erdemli İlemin İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2005	174.114	10 Ek Derslik
Erdemli Sarıyer İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2005	149.859	7 Ek Derslik
Erdemli Alata İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2006	368.400	10 Ek Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Hacıhalıarpaç İlköğretim Okulu	Eğitim	2006-2006	120.000	4 Ek Derslik
Erdemli Alibeyli İlköğretim Okulu (Köye Hiz Götürme Birliği)	Eğitim	2007-2007	125.000	5 Ek Derslik
Erdemli Elvanlı İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	526.376	7 Ek Derslik
Erdemli Hacıhalıarpaç İlköğretim Okulu (Köye Hiz.Götürme Birliği)	Eğitim	2007-2007	60.000	Yemekhane
Erdemli Hürriyet İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	618.320	14 Ek Derslik
Erdemli Tömük Yeşildere İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	173.455	5 Ek Derslik
Erdemli Üçtepe İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	178.290	5 Ek Derslik
Erdemli Elbeyli İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2009	174.886	2 Ek Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Çeşmeli İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2009	701.864	2 Ek Derslik
Erdemli Tömük Yeşildere İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2009	140.302	14 Ek Derslik
Erdemli Güzeloluk İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	477.388	5 Ek Derslik
Erdemli Hürriyet İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	225.426	5 Ek derslik
Erdemli (İMKB Anadolu Öğretmen) Lisesi (Efikap)	Eğitim	2006-2010	4.000.000	24 Derslik
Erdemli Kargıpınarı Anaokulu	Eğitim	2010-2011	392.981	4 Derslik
Erdemli Anaokulu	Eğitim	2010-2011	1.182.147	8 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Karakeşli İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2011	262.125	5 Ek Derslik
Erdemli Pınarbaşı İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2012	622.795	10 Derslik
Erdemli Arpaçbahşiş İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2012	1.368.294	14 Derslik
Erdemli Taburelli İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2012	716.482	5 Ek Derslik
Erdemli Üçtepe İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2012	225.026	4 Ek Derslik
Erdemli Hacı Ömer Serin İlköğretim Okulu	Eğitim	2012-2013	1.259.545	6 Ek Derslik
Aslanlı İlkokulu + Yemekhane	Eğitim	2013-2013	1.517.207	8 Ek Derslik
Erdemli Kız Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrencilik)	Eğitim	2012-2014	2.850.956	Pansiyon

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Toki (Turgut Özal İlköğretim Okulu) (Toki)	Eğitim	2008-2009	4.500.000	16 Derslik
Erdemli Kocahasanlı (700.Yıl Anadolu) Lisesi (Toki-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2008-2010	4.000.000	16 Derslik
Erdemli (Arpaçbahşiş Turizm Otelcilik) Genel Lise (Toki-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2009-2011	4.500.000	24 Derslik
Erdemli Anadolu (Tarım Meslek) Lisesi (TOKİ-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2011-2014	4.840.000	16 Derslik
A.Bahşiş Köyü Lisesi ve Davultepe İ.Ö.O (TOKİ)	Eğitim	2009-2011	5.720.800	24 Derslik / 24 Derslik
Kargıcak Mevkii Lise İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (TOKİ)	Eğitim	2013-2014	3.000.000	16 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Sultan Akın İlkokulu	Eğitim	2013-2014	2.069.181	24 Ek derslik
Erdemli Sinan Suverir İlkokulu	Eğitim	2013-2014	1.442.217	12 Ek Derslik
Erdemli Öğrenci Pansiyonu	Eğitim	2015-2015	3.111.928	Pansiyon
Erdemli Ellinci Yıl İlkokulu	Eğitim	2013-2016	2.036.177 TL	12 Derslik (Ek Bina)
Erdemli Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu	Eğitim	2013-2016	7.443.714 TL	24 Derslik
Turizm İşl. Yüksek Okul İkm. İnş.	Eğitim- Mersin Üniversitesi	2003-2005	2.810.000	6900 m2 +Altyapı

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli 2 Nolu (Koyuncu Sağlık Ocağı	Sağlık	2006 - 2006	181.000	Sağlık Ocağı
Erdemli Devlet Hastanesi E Bloğu	Sağlık	2005 - 2008	416.000	Ek Bina



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli 150 Yataklı Devlet Hastanesi (TOKİ)	Sağlık	2009 - 2012	22.261.000	150 Yataklı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2016	3.442.777	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (14 proje)



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Kızkalesi Mozaik ve Sur Duvarları Restorasyon ve Çevre Düzenleme	Kültür Turizm	2006-2009	1.973.420	Bakım Onarım
Kanlıdivane Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi İşleri	Kültür Turizm	2015-2015	2.641.030	Bakım Onarım

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Mersin-Erdemli Yolu	Ulaştırma	1996-2013	147.505.000	59 km BY-BSK
Erdemli Sahil Koruma Mahmuzu	Ulaştırma	2004-2004	204.140	Koruma Mahfuzu
Mersin-Erdemli Yol Yapımı	Ulaştırma	1994-2013	106.264.000	Karayolları
Erdemli Balıkçı Barınağı İnşaatı	Ulaştırma	2007-2010	6.502.980	Mendrek-Rıhtım
Erdemli Sahil Tahkimatı 1.etap	Ulaştırma	2007-2007	178.180	Sahil Tahkimatı
Erdemli Sahil Tahkimatı 2.etap	Ulaştırma	2008-2008	625.830	Sahil Tahkimatı
Erdemli Sahil Tahkimatı Onarım ve Saha Dolgusu (1.Etap)	Ulaştırma	2010-2010	605.640	İnş-Bakım Onarım
Erdemli Sahil Tahkimatı Onarım ve Saha Dolgusu (2.Etap)	Ulaştırma	2010-2010	351.048	İnş-Bakım Onarım
Kıyı Koruma Yapıları İnşaatı	Ulaştırma	2015-2015	283.000 TL	Kıyı Koruma



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Tm'de Trafo Değişikliği	Enerji	2004-2005	1.000.000	154/33 100 Mva
Erdemli TM'ne Trafo Ve 33 Kv Şalt İlavesi	Enerji	2007-2015	992.815	154 Kv, 1 Fider(2.Trafo,Reaktör) Ve 33 Kv Şalt
Kızılkalesi TM İrtibatları EİH	Enerji	2014-2014	811.823	154 KV, 2*1272 MCM
Kızılkalesi Trafo Merkezi	Enerji	2009-2015	9.055.828 TL	154/33 kV, 2x50 MVA

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Konut, İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi 2. Bölge (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2008-2008	4.000.000	160 Konut / 24 Derslik
Erdemli Konut Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2008-2009	3.515.382	80 Konut ve Çevre Düzenlemesi
Erdemli Konut Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi 1. Bölge (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2005-2007	14.715.000	480 Konut ve Çevre Düzenleme
Huzurevi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2008-2008	3.849.825	Huzurevi, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi
Erdemli Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Ve Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2007-2009	450.000	4 Kat 115 Oda

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli-Kızkalesi Mozaik Sur Duvarları Restorasyonu Ve Çevre Düzenleme İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2009-2009	734.052	Tescilli Kültür Varlığı
Kanlıdivane Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2011-2011	38.200	Tescilli Kültür Varlığı
896 Hektar Alanda Yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2014	327.712	Tescilli Kültür Varlığı
Şehit Yüzbaşı Hüseyin Bey Türbesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2016	29.456	Tescilli Kültür Varlığı

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Dere Islahları	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2011-2015	21.605.000	19 dere Islahı
Muhtelif Köprü Onarımları	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2011-2017	2.145.000	5 Çay Islahı
Çay Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2010-2016	16.130.000	2 Gölet
I. Etap Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2006-2007	1.762.938	Kollektör Hattı ve Şebeke Bağlanıları
II. Etap Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2007-2008	1.875.720	Kollektör Hattı ve Şebeke Bağlanıları
Kızılkalesi Atıksu Arıtma Tesisi	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2007-2009	796.207	Arıtma tesisi
Çeşmeli I. Kısım İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2009-2010	277.835	İçmesuyu
Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2009-2011	7.155.724	10.000 kişi/ gün Kapasiteli

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Erdemli Akdeniz Mahallesi Madenler Çayı 2. Kısım	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2016	1.600.000 TL	Islah
Taşkın Koruma Tesisleri	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2015	2.000.000 TL	Taşkın Koruma
Mersin Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2016	7.000.000 TL	Sulama
Erdemli Güzeloluk Göleti	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2014-2015	10.536.000 TL	Sulama
Erdemli Alata Deresi 3. Kısım Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2015-2015	3.100.000 TL	Islah
Mersin-erdemli Akdeniz Mahallesi Madenler Çayı 3. Kısım	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2016-2016	1.600.000 TL	Islah
Mersin-erdemli Ayaş Göleti Tamamlanması	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2017-2017	7.430.000 TL	Gölet
Erdemli Kadastro Ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	2012-2016	1.869.000 TL	Bodrum + Zemin + 3 kat 2.365 m ²



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Çeşmeli II. Kısım İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2010-2011	270.116	3 vantuz, 5 tahliye
Kumkuyu Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2010-2012	1.545.821	Altyapı
Limonlu Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2011-2012	2.005.632	Altyapı
Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2013-2016	4.396.424	Kanalizasyon

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	136.585	Onarım-Çevre Şehircilik
Tapu ve Kadastro Zemin Etüdü	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2011	2.700	Etüt
Erdemli SGM Merkezi	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2015	1.350.000	Betonarma(SGK)
Mersin-Erdemli Esenpınar Camii Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2010-2011	427.169	Eski Eser Restorasyonu
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2014	462.083	PTT Bank Konsept
MRS-Erdemli 3402 S.K./22-A Uygulaması	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2015	1.108.622	Harita Bilgilerinin güncellenmesi
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2003-2016	471.135	Hizmet Binası
5. Faz İlçe KGYS Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	560.997	Doğa Koruma ve Milli Parklar

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Hükümet Konağı Bakım Onarım ve Tadilatı	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2016	600.469	Kaymakamlık
Kaymakamlık Lojmanı Bakım ve Onarımı	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	49.902	Kaymakamlık
Erdemli İlçesi Mezarlık Tadilatı ve Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	248.790	Bakım Onarım
Erdemli Sıraç Köy Yolu İstinad Duvarı Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	135.853	Yapım
Erdemli Limonlu Mahallesi Katı Atık ve Çöp Transfer İstasyonuna Trafo Yapılması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	196.365	Trafo Yapımı
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	2.033.653	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.375.880	Asfalt Kaplama
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	12.224.532	Asfalt Yapımı
Kaldırım Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	536.598	Kaldırım

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİK
Menfez Yapımı (2 adet)	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	235.373	Menfez
Entegre Mücadele İçin Tuzak Dağıtımı (Örtü Altı Domates) Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	35.964	Proje Uygulaması
Kivi Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	56.503	Proje Uygulaması
Kadın Üreticilere Ballı Proje (Kovan ve Arıcılık Malzemeleri Dağıtımı)	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	38.060	Proje Uygulaması
Mersin İlinde Kıl Keçisi Islah Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	262.640	Proje Uygulaması
Sulama Tesisi Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	141.540	Yapım İşİ
Meyve ve Sebze Yükleme-Boşaltma Platformu Yapım İşİ	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	58.728	Yapım İşİ

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Sorgun Barajı	Erdemli	2014-2018	84.679.205	64.210.000	13.499.000	10.334.914	77	86	Gövde Ve Dolusavak Kazıları, Derivasyon Tüneli Kazısı Tamamlandı. Derivasyon Sağlandı. Dolusavak Betonü Plinth Betonü Ve Gövde Dolgusu Devam Ediyor. 3,2 Milyon M ³ Gövde Dolgusunun 1,850 Milyon M ³ 'ü Yapıldı. %100'de Tasfiye Olacak. Tasfiye Olmadan Önce Gövde Dolgusunun 2.400.000m ³ Tamamlanacak.
Sorgun Barajı Sulaması	Erdemli	-	77.000.000	-	1.000	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Aralık Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması	Erdemli	2013-2017	9.803.109	5.733.953	3.033.601	3.033.595	100	90	Göleti Tamamlandı. Sulama Şebekesi Uygulama Projesi Onaylandı. (Bu İş GÖL-SU Projesi Kapsamındadır) Yol Geçişiyile İlgili Firmanın Süre Uzatım Talebi Bulunmakta Olup, Değerlendirilmektedir.
Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması TCK Yol Geçışı	Erdemli	2017-2018	-	-	11.340	-	-	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti Sulaması	Erdemli	2017-2018	4.500.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Eylül Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin-Erdemli Kargıcak Göleti ve Sulaması	Erdemli	2017-2018	20.900.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin-Erdemli Üçtepe Göleti ve Sulaması	Erdemli	2017-2018	13.000.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 04.08.2017 Tarihinde Yapılmış Olup, Süreç Devam Etmektedir.
Mersin Erdemli İlçesi Kargıpınarı Mahallesi Kargıpınarı (Gilindires) Deresi Islahı 1.Kısım	Erdemli	2017-2018	8.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin Erdemli İlçesi Karakız 3. Kısım	Erdemli	2017-2018	6.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin Sorgun Barajı Rölekyon Yolları Yapımı ve Dipsavak İmalatı	Erdemli	2017-2018	15.000.000	-	1.500.000	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Kasım Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Erdemli Akpınar ve Esenpınar Göleti Yükseltilmesi	Erdemli	2017-2018	1.572.857	-	-	-	-	-	08.06.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.
Mersin-Erdemli Karacaoğlan Göleti	Erdemli	2017-2018	6.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin Erdemli Evdilek, Mezitli Takanlı Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Erdemli Mezitli	2017-2018	7.005.865	-	-	-	-	-	27.07.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Kocahasanlı Yeni Mahalle İlkokulu	Kocahasanlı Mah.	2017-2018	3.135.260	-	-	-	-	5	Devam etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Sentetik Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası ve 4'lü Soyunma Odası Yapımı	Kayacı Mah.	2017-2018	2.519.000	-	2.519.000	-	-	-	30.06.2017 Tarihinde Yer Teslimi Yapılmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/İLBANK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı	Erdemli	2013-2017	4.396.424	3.873.878	-	-	-	98	31.01.2017 Tarihinde Geçici Kabul Komisyonu Tarafından Toplayıcı Hattın Su Aldığı Tespit Edilmiş Olup Sızdırmazlığın Giderilmesi Beklenmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Erdemli-Güzeloluk-Ayrancı İl Yolu	Erdemli	2017-2018	57.700.000	-	-	-	-	-	Toplam 135 Km Uzunluğundaki Yolumun 79 Km'si Mersin İli Sınırları İçindedir. Erdemli-güzeloluk Ayrancı Yolu'nun Yatay-düşey Hattı Genel Müdürlük Tarafından Onaylanmıştır. Km:0+000-31+486.80 Arası İlk 10 Km BY-BSK Ve Kalan 21,5 Km'nin TY-BSK Olarak Yapılması Planlanmaktadır. Bu Kesimin 12.04.2017 Tarihinde İhalesi Yapılmış Olup Sözleşmesi İmzalanmıştır

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Antalya Hd.- Anamur- Silifke-Mersin Aksı	Erdemli Silifke Aydıncık Bozyazı Anamur	1985-2020	3.600.000.000	1.378.000.000	64.250.000	105.680.000	41	57	<p>Toplam 227 Km Uzunluğunda Olup Proje Bünyesinde 27 Adet Tünel (31.043 M), 17 Adet Viyadük (6.165 M) Ve 6 Adet Köprü (372 M) Yer Almaktadır.</p> <p>Bugüne Kadar 191,2 Km By (90,9 Km By-bsk, 100,3 By-sk), 5 Adet Köprü (308 M) Ve 10 Adet Tünel (7.472 M) Tamamlanmış Olup 9 Adet Tünel (6.971 M) İle 1 Adet Viyadük (140 M) Tamamlanmış Ve Trafığe Açılmıştır. 11 Kesimde Yapım Çalışmaları, 2 Kesimde İhale Süreci Devam Etmekte Ve Bir Kesimde Proje Çalışmaları Devam Etmektedir. Proje Tamamlandığında Yol 33 Km Kısılacaktır.</p>



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
<p>Mersin İli;</p> <p>1-)Mut İlçesinde KADI (GÖKSU) (70 m.)</p> <p>2-) Erdemli İlçesinde ASLANLI TAŞ KÖPRÜSÜ (50 m.)</p> <p>3-) Anamur ilçesinde ALAKÖPRÜ(80 m.)</p> <p>4-) Silifke İlçesinde SİLİFKE (Göksu)(110 m) tarihi köprü onarımları</p>		2013-2017	6.087.000	535.000	5.000	-	-	-	<p>Mut İlçesinde, Tarihi Kadı (Göksu) Köprüsünde Restorasyon Çalışmalarına Başlanmıştır. *Aslanlıtaş Köprüsünde Restorasyon Çalışmaları Devam Etmektedir. 2017 Yılı İçinde Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanması Hedeflenmektedir. *Anamur İlçesinde Alaköprü 2016 Yılı İçinde Proje Çalışmaları Tamamlanmıştır.Tarihi Köprü Anamur Ermenek İl Yolu Üzerinde Yer Almakta Olup, Restorasyon Çalışmalarına Başlanabilmesi İçin Alternatif Köprü Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Gerekmemtedir. *Silifke İlçesinde Göksu (Taşköprü) Köprülerinin Proje Çalışmaları G.Müdürlükçe Onaylanmıştır. 2017 Yılında Restorasyon Çalışmalarına Başlanacaktır.</p>

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (8 proje)	Erdemli	2017-2017	1.815.072	-	1.815.072	1.211.520	-	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Akkuyu NGS - Mersin EİH (TTFO)	GÜLNAR- SİLİFKE- ERDEMLİ- MEZİTLİ- TOROSLAR- YENİŞEHİR- AKDENİZ (Akkuyu HGS ve Mersin 380 TM arasındaki enerji iletim hattıdır.)	2014-2021	60.000.000	2.000.000	2.000	-	-	-	Kamulaştırma Çalışmaları Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ÜNİVERSİTE (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Derslik ve Merkezi Birimler	Yenişehir Erdemli Aydınck	1994-2020	150.000.000	134.000.000	16.000.000	11.558.545	97	-	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TOKİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
400 Kişilik Yurt ve Sosyal Tesis İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Erdemli	2016-2016	10.499.000	5.572.353	4.094.610	3.979.623	91	91	İş 14/06/2017 Tarihinde Tamamlanmış Olup Geçici Kabulde Tespit Edilen Eksik Ve Kusurlu İmalatların Yapılması Sürecindedir. Eksik Ve Kusurlu İmalatların Tamamlanmasıyla Birlikte İşin Geçici Kabulü Onaylanacak Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alınması İle Birlikte İlgili Kuruma Teslim Edilecektir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/BAHÇE KÜLTÜRLERİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Turuncgil Hasat ve Hasat Sonrası Geliştirme ve Uygulama Merkezi	Erdemli	2017-2018	5.433.991	Projenin % 65'ini Kalkınma Bakanlığı, %35'ini Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/BAHÇE KÜLTÜRLERİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Erdemli-Tarsus	2017-2018	16.146.0000	



PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin-Erdemli Çiftepınar Barajı	Erdemli	2019-2022	88.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Aksıfat Barajı Sulaması	Erdemli	2018-2020	85.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Erdemli Değirmen Yıkığı Göleti ve Sulaması	Erdemli	2018-2020	12.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Erdemli Mühlü Göleti	Erdemli	2018-2020	10.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
16 Derslikli Anadolu Lisesi	Erdemli	2017-2019	7.500.000	Yeni Proje
Kargıpınarı Ortaokulu	Erdemli	2017-2018	4.500.000	Proje Aşamasındadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Gençlik Merkezi Yapım İşi	Erdemli	2017-2019	5.000.000	Proje Aşamasındadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/İLBANK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Arpaçbahşiş Kanalizasyon İnşaatı	Erdemli			İhale Öncesi Hazırlık Aşamasındadır.

PLANLANAN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Çeşmeli - Taşucu Otoyolu ve D 400 Devlet Yolu Bağlantıları	Erdemli Silifke Taşucu	2018-2018	1.500.000	Toplam 92 Km (74 Km Ana Gövde + 18 Km Bağlantı Yolu) Uzunluğunda 2X3 Standardındaki Otoyolun Ön Proje Ve Mühendislik Hizmetleri İşi 23.03.2015 Tarihinde Başlatılmıştır. 1/5000 'Lik Plan Ve Profiller Onaylanmış Olup ÇED Ve Araştırma Mühendislik Hizmetleri Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/KÜLTÜR VE TURİZM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Erdemli Kütüphane Binası Büyük Onarım İşi	Erdemli	-	700.955	Bakanlık Kütüphaneler Ve Yayınlar Genel Müdürlüğünün 15.11.2016 Tarih Ve 203964 Sayılı Yazıları İle Ödeneğin YİKOB Hesabına Aktarıldığı Bildirilmiştir. İhaleye İlişkin Çalışmalar YİKOB Tarafından Yapılmaktadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi + 112 AŞİ	Erdemli	2014-2018	1.002.000	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/ULAŞTIRMA

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Erdemli Balıkçı Barınağı Mendirek Uzatılması	Erdemli	2018-2019	9.000.000	Etüt Proje Çalışmaları Tamamlandı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce İhalesi Yapılacaktır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 1. Bölge Yapım İşi	Akdeniz/Parmakkurdu Çamlyayla/Fakılar Erdemli/Alibeyli, Yağda Mezitli/Tepeköy, Tol Tarsus/Bahşiş Yenişehir/Karahacılı			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 1. Bölge İhalesi 22.08.2017 Tarihinde Saat 10:00'da 2 İhalesi Yapıldı