

TARSUS İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



Tarsus İlçesinin 179 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Tarsus İlçesinin toplam nüfusu 329.494'tür.



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2003	77.139	7 Ek Derslik
Tarsus Çıraklık Eğitim Merkezi	Eğitim	2000-2003	1.972.050	16 Derslik
Tarsus Turgut İçgören İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	1.972.050	21 Derslik
Tarsus Saime Özçürümez İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2004	425.878	15 Ek Derslik
Darıpınarı Yurt	Eğitim	2004-2004	570.000	180 kişilik-İl Özel İdare
Tarsus Taşobası İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2004	114.800	7 Derslik-İl Özel İdaresi
Tarsus Cinköy İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2005	103.000	4 Ek Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Çukurova İlköğretim Okulu	Eğitim	2002-2005	224.003	14 Ek Derslik
Tarsus Yeşilevler İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2005	672.663	21 Derslik
Kulaklı Köyü İÖO WC Yapımı	Eğitim	2005-2005	32.300	İl Özel İdare
Tarsus 27 Aralık İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	633.795	14 Ek Derslik
Tarsus Ali Mistilli İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	668.220	21 Derslik
Tarsus Lütfiye Benli İlköğretim Okulu	Eğitim	2006-2007	808.290	21 Ek Derslik
Tarsus (Yeni Mah.)Şehit Uzm.Çvş.Ahmet Güngör Anaokulu	Eğitim	2003-2007	212.400	4 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Ali Oksal (Yunus Emre) İlköğretim Okulu	Eğitim	2005-2007	793.990	21 Derslik
Tarsus Musa Bengi İlköğretim Okulu (Bakanlık)	Eğitim	2005-2007	700.000	8 Ek Derslik
Tarsus İ.Kozacıoğlu İlköğretim Okulu (Bakanlık)	Eğitim	2005-2007	700.000	8 Ek Derslik
Huzurkent Latife Hnm.	Eğitim	2006-2007	640.000	14 Derslik-İl Özel İdare
Anaokulu İnş.	Eğitim	2007-2007	180.000	İl Özel İdare
Tarsus Taşçılı İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	205.954	14 Derslik-İl Özel İdare
Tarsus Gülek İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	73.061	Yemekhane



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Yenice Şehit Buminhan Temizkan İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2008	269.930	Yemekhane+ Ek bina
Tarsus Gaziler Mah.(Umut Sami Şensoy) Lisesi (Efikap)	Eğitim	2006-2008	3.000.000	16 Derslik
Tarsus Tic. Ve Sanayi Odası End.Meslek lisesi (Taşınabilir Okul)	Eğitim	2007-2008	1.000.000	8 Ek Derslik
Tarsus Sucular Mah.(Rasim Dokur Anadolu Lisesi)	Eğitim	2006-2009	2.469.533	16 Derslik
Tarsus Çağlayan İlköğretim Okulu	Eğitim	2006-2009	994.960	14 Ek Derslik
Tarsus Kerime Özkul İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2009	1.024.714	21 Ek Derslik
Tarsus Kurtuluş İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2009	1.177.640	21 Ek Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Damlama İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2009	206.500	4 Ek Derslik
Çamlıyayla Atatürk İÖO Spor Salonu İnş.	Eğitim	2007-2007	339.000	İl Özel İdare
Gülek atatürk İÖO Yemekhane	Eğitim	2008-2008	83.000	İl Özel İdare
Tarsus Ulaş İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	111.510	Yemekhane
Tarsus Dedeler İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	88.132	Yemekhane
Tarsus Sağlıklı İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	200.600	Yemekhane
Tarsus Kerim Çeliksaç Türkocağı İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2009	1.357.383	28 Ek Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Sucular Lisesi	Eğitim	2008-2010	273.500	İstinat Duvarı-İl Özel İdare
Tarsus Yanıkkışla İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2010	111.422	3 Ek Derslik
Ulaş Köyü İÖO Yemekhane	Eğitim	2009-2009	94.500	İl Özel İdare
Yanıkkışla İÖO Ek Bina	Eğitim	2009-2009	86.500	2 Derslik-İl Özel İdare
Emine Boro İÖO Deprem Güçlendirme İnş.	Eğitim	2009-2010	479.100	İl Özel İdare
Tarsus Çağlayan İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	463.740	14 Ek Derslik
Tarsus Taşobası İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	98.818	Yemekhane



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Özbek İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	304.531	5 Ek Derslik
Tarsus Akgedik İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	385.540	10 Ek Derslik
Tarsus (Şehit J.Ahmet Güngör Anaokulu ilave) Anaokulu	Eğitim	2009-2010	205.339	4 Ek Derslik
Tarsus Hacıhamzalı İlköğretim Okulu	Eğitim	2009-2010	674.840	21 Ek Derslik
Tarsus Turizm Otelcilik Meslek Lisesi + 120 Öğrenci Pansiyonu	Eğitim	2007-2011	7.861.457	12 Derslik+Pansiyon



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Bolatlı İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2011	272.281	5 Ek Derslik
Tarsus Anaokulu	Eğitim	2010-2012	1.158.760	8 Derslik
Tarsus İlköğretim Okulu	Eğitim	2011-2013	3.839.422	24 Derslik
Tarsus Çakırlı İlköğretim Okulu	Eğitim	2012-2013	617.281	5 Derslik
Tarsus Özbek İlköğretim Okulu	Eğitim	2012-2013	504.578	5 Ek Derslik
Tarsus Çukurova Sanayi İlköğretim Okulu	Eğitim	2012-2013	1.773.388	18 Ek Derslik
Tarsus Bilim Sanat Merkezi	Eğitim	2010-2013	2.126.149	Hizmet Binası



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Bolatlı İlkokulu	Eğitim	2013-2014	342.274	4 Ek Derslik
Tarsus Damlama Şehit Mehmet Akif Sönmez İlkokulu	Eğitim	2013-2014	189.994	4 Ek Derslik
Tarsus Ayşe Mirici İlkokulu	Eğitim	2013-2014	2.183.197	24 Ek Derslik
Tarsus Atalar İlkokulu (Yemekhane)	Eğitim	2013-2014	232.750	Yemekhane
Tarsus Belediyesi Anaokulu	Eğitim	2013-2014	1.449.994	8 Derslik
Tarsus Yeşiltepe İlkokulu	Eğitim	2013-2014	1.324.355	12 Ek Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus (Akdeniz) Anadolu Lisesi	Eğitim	2013-2015	4.063.104	24 Derslik
Tarsus Yenice Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu	Eğitim	2013-2015	1.599.275	12 Derslik (Ek Bina)
Yenimahalle İlkokulu	Eğitim	2013-2016	5.872.383	32 Derslik
Tarsus Gaziler (Şehit Yurdakul Alcan) İlköğretim Okulu (Toki-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2008-2010	3.500.000	24 Derslik
Tarsus Ortaöğretim (Şehit Fazlı Kalaycı) Öğrenci Pansiyonu (300 Kişilik) (Toki-Bakanlık Protokolü)	Eğitim	2008-2010	5.000.000	Pansiyon
Tarsus İlköğretim Okulu Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (TOKİ)	Eğitim	2007-2010	2.278.000	24 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus 6 Nolu Sağlık Ocağı	Sağlık	2004 - 2005	164.000	Sağlık Ocağı
Tarsus 5 Nolu Sağlık Ocağı	Sağlık	2005 - 2006	274.000	Sağlık Ocağı
Hzurkent D1 Tipi Sağlık Ocağı	Sağlık	2008-2008	156.500	Sağlık Ocağı
Tarsus Kadelli Damlama Sağlık Ocağı	Sağlık	2008 - 2008	267.000	Sağlık Ocağı
Tarsus Karadiken Sağlık Ocağı	Sağlık	2008 - 2008	301.000	Sağlık Ocağı
Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	Sağlık	2011 - 2013	5.600.000	40 Ünitelik
OSB Sağlık Ocağı	Sağlık	2005-2006	162.840	Yapım İşi
Tarsus Gazipaşa (9 Nolu) Prefabrik Asm Binası	Sağlık	2014-2015	285.000	ASM Binası



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin-Tarsus Eski Hal (Miaralay Hacı Ahmet Bey) Camii Onarım İşi	Kültür Turizm	2006-2007	490.000	Restorasy+B104:B113on
Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi enerji Nakil Hattı	Kültür Turizm	2008-2008	522.740	Altyapı
Sokak Sağlıklaştırması	Kültür Turizm	2009-2011	1.068.680	Bakım Onarım
75. yıl Kültür Merkezi Trafo Tadilatı	Kültür Turizm	2010-2010	36.570	Altyapı
ST. Paul Kuyusu ve Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Proje İşi	Kültür Turizm	2011-2011	20.060	Etüt-Proje

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Kazanlı Koruma Gelişim Bölgesi Enerji Altyapısı	Kültür Turizm	2014-2015	6.528.857	Turizm
Eski Hükümet Konağı Projeleri Yapım İşi	Kültür Turizm	2016-2016	593.500	Etüt-Proje
Roma Hamamı Projeleri	Kültür Turizm	2016-2016	130.000	Etüt-Proje
Mersin-Tarsus Nusratiye Camii Onarım İşi	Kültür Turizm	2007-2007	108.911	Eski Eser Restorasyonu
Fahrettin Paşa Camii	Kültür Turizm	2013-2015	1.500.000	Restorasyon-Müftülük



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
A1 Tipi Tribün Yapımı	Gençlik ve Spor	2006-2006	969.736	Tribün
Merkez Kur'an Kursu	Gençlik ve Spor	2013-2014	1.200.000	Kurs
Havva Güzin Karabucak Kur'an Kursu	Gençlik ve Spor	2006-2007	600.000	Kurs

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Kazanlı ve Yenice Yol Kenarı Denetim İstasyonları	Ulaştırma	2010-2010	621.923	Hizmet Binası
Tarsus Turizm Merkez yolu	Ulaştırma	2011-2016	37.856.000	15 km BY-BSK-11,2 km'si bitti
Tarsus-Çamlıyayla Yolu(7-14 ve 20-24. Km arası)	Ulaştırma	2013-2016	11.600.000	10.1 km Tek Yol Sathi Kaplama

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Yenice Gar Sahasında Yük Merkezi Oluşturulması İçin Proje Hazırlanması	Ulaştırma	2008-2008	262.000	Proje Hazırlanması
Tarsus Gar Şefliğinde Özürlülere İlişkin Yapılacak Düzenlemeler	Ulaştırma	2013-2014	155.320	Gar Düzenlemesi
Yenice Gar'da Lojistik Merkez Kurulması (1. Etap)	Ulaştırma	2007-2015	28.602.632	Lojistik
Tırmıl Yük Merkezinde İstinad Duvarı, Saha Betonu, Yol Ve İhata Duvarı Yapılması	Ulaştırma	2014-2015	598.398	İstinad duvarı yol ve ihata
Mersin-Adana Yolu	Ulaştırma	1998-2015	125.559.000	Duble BSK Yapımı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Yakaköy TM OG Şalt	Enerji	2010-2012	2.586.748	OG Şalt İlavesi
Mersin 380 Tm – Kadıncık 1 Hes Tm Eih (Yeni Hat) (Ttfo)	Enerji	2014-2018	1.755.811	Enerji İletim Hattı
Kadıncık-2 Tm Tevsiat	Enerji	2014-2017	462.334	TM Tevsiat
Çamlıyayla Havza –Kadıncık-2 Eih (Ttfo)	Enerji	2013-2016	4.501.779	Enerji İletim Hattı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Orman Bölge Müdürlüğü Çalışmaları	Orman	2003-2014	6.413.679	Ağaçlandırma, Orman Koruma, Amenajman
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2015	5.806.648	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (24 proje)

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Toplum Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Ve Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2008-2010	1.480.000	4 Kat 32 Oda-Çevre Şehircilik
Tarsus Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım Onarımı Ve Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2009-2015	362.000	4 Kat 48 Oda
Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2010-2014	1.313.000	4 Kat 32 Oda
Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi Konut Yapımı (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2010-2011	23.356.500	384 Konut
Vergi Dairesi Hizmet Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2011-2012	3.945.000	Hizmet Binası
Tarsus SGM Merkezi(Toki)	Sosyal Hizmetler	2011-2015	3.530.817	Betonarme(SGK)



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin -Akdeniz Valide Sultan Vakıf İş Merkezi Revize Projelerin Hazırlanması İşi.	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	2015-2016	48.500	Revize Projelerinin Hazırlanması İşi
Şamlı Mescidi Proje Temini İşi	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	2016-2016	12.800	Proje Temini
Çukurbağ Köyü Sarı Şih Türbesi Proje Temini İşi	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	2016-2016	4.900	Proje Temini

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
ST Poul Kuyusu ve Çevre Düzenleme İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2008-2008	117.704	Kültür Varlığı
Kültür Varlığı Restorasyonu	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2008-2008	448.400	1-35 Parseller
Sokak Sağlıklaştırması	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2011-2011	410.396	Uygulama
Makamı-1 Danyal Camii	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2011-2013	1.282.310	Tescilli Kültür Varlığı
Gülek Kalesi Çevre Düzenleme, Mimari, Statik, Elektrik, Makine ve Restorasyon Projesi Hazırlama	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2012-2012	93.375	Tescilli Kültür Varlığı
Tarihi Ticaret Merkezi Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2014-2016	2.242.000	Tescilli Kültür Varlığı
Kleopatra Kapısı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob	2016-2016	1.051.109	Tescilli Kültür Varlığı
Mersin Tarsus Kgy Modernizasyon Projesi Malzeme Alımı İşi Bilgi	Diğer Kamu Hizmetleri-Yikob(İçişleri Bakanlığı)	30.01.2017-21.12.2017	113.575	Malzeme Alımı İşi



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Kusun Deresi	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2009-2010	160.000	TRK
Sulama Tesisleri	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	1996-2011	77.000.000	Sulama
Drenaj Kanalı Üzerinde Köprü Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2016-2017	376.892	Köprü Yapımı
Berdan Nehri ve Yan Kolları taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi Müh. Hiz.	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2016	1.140.000	Taşkın Kontrol
Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2012-2016	515.557	İçme suyu
Huzurkent Kanalizasyon	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	1998-2003	8.477.000	Altyapı
Gülek İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2012-2016	5.282.367	4 adet depo



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Nacarlı Deresi Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri- Dsi	2016-2016	1.275.000	Islah
Yenice Kanalizasyon İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri- İlbank	2013-2015	4.496.671	Kanalizasyon İnşaatı
Arazi Topplulaştırma Ve Tarla İçi Hizmetleri Geliştirme	Diğer Kamu Hizmetleri- Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü	2012-2016	19.799.811	Topplulaştırma (38 Mahalle)
Kapalı Drenaj Ve Tarla İçi Geliştirme	Diğer Kamu Hizmetleri- Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü	2012-2016	13.722.451	Drenaj (19 Mahalle)

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2015	1.174.455	PTT Bank Konsept
Milli Park-Doğa Koruma Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2010-2016	293.580	Doğa Koruma ve Milli Parklar
Vergi Dairesi Hizmet Binası İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2013	4.655.100	Kamu Hizmet Binası
Tarsus Vakıf İşhanı	Diğer Kamu Hizmetleri	2003-2003	14.160	Onarım
Eshab-1 Kehf Külliyesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2004-2004	25.252	Proje Temini
Niyazi Efendi Mescidi	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	100.890	Restorasyon
Eski Cami	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	14.500	Proje Temini
Eshab-1 Kehf	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	6.490	İmar Planı Yapımı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Ulu Cami	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	23.500	Proje Temini
Tarsus Eshabı Kehf Cami Onarımı Ve wc Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	1.001.820	Restorasyon
Tarsus Eski Cami Restrasyonu	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	161.613	Restorasyon
Tarsus Eshabı Kehf Külliyesi Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	1.762.920	Yapım İşi
Ulu Cami	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2007	778.800	Restorasyon
Kütüphane Medresesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2007	22.000	Proje Temini
Mustafa Ağa Cami+Restorasyon	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2008	70.457	Proje Temini
Bilali Habeşi Mescidi	Diğer Kamu Hizmetleri	2008-2008	14.500	Proje Temini

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin Tarsus Üçgen Çarşı Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2014	882.829	Yapım İşi
Bilal-i Habeşi Mescidi Onarım	Diğer Kamu Hizmetleri	2012-2013	83.776	Restorasyonu
Makam-1 Danyal Camii Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2009-2013	2.389.146	Restorasyonu
Kubat Paşa Medresesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2013	1.258.146	Restorasyonu
Eski Askerlik Şubesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2015	750.000	Restorasyonu
Makam-1 Danyal Camii ve Çevre Düzenleme 2. Kısım	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	924.985	Restorasyonu
Mustafa Ağa Mescidi Onarımı	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	226.312	Restorasyonu
Kırkkâşık Bedesteni	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	105.000	Proje Temini

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin-Tarsus Gazezzade Molla Vakıf Apartmanları Doğalgaz İç Tesisatı ve Isıtma Tesisatı yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014 -2014	61.600	Doğalgaz Tesisatı
Eshab-Kehf Ziyaretgahı	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2015	22.288	Elektrik Tesisatı
Adliye Binası İnş.	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2007	295.200	Çevre Şehircilik
Adliye Binası İnş.	Diğer Kamu Hizmetleri	2009-2012	23.189.000	Adalet Bakanlığı
Kızılmurat ve Şehitkerim VDM Hizmet Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2013	4.655.100	Betonarme-VD Başkl.
Tarsus Kültür Parkı Peyzaj Düzenleme ve Müştemilatı	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	5.327.294	34.799 m2 Peyzaj Düzenleme
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	800.000	Emniyet
İlçe KGYS Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2014-2014	967.693	Emniyet



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
İtfaiye Müfreze Binası Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	153.400	Yapım İşi
TEK-MER Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2006	696.389	Teknoloji Geliştirme Merkezi
OSB Spor Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	276.120	Yapım İşi
OSB AVM Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2006	599.440	Yapım İşi
OSB Altyapı Çalışmaları	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2016	46.258.299	Yapım İşi
Müdürlük Binası+Cami+İtfaiye	Diğer Kamu Hizmetleri	2011-2015	5.658.632	Yapım İşi
Jeolojik araştırmalar	Diğer Kamu Hizmetleri	2009-2009	42.774	MTA



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Yüzbaşı Yaşar Caddesi Yol Ve Sanat Yapıları Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	1.496.117	Yapım İşi
Tarsus Devlet Bahçeli Bulvarı Ve Yüzbaşı Yaşar Caddesi İle 0194 Nolu Sokağın Dere İle Kesiştiği Noktaya 2 Adet Karayolu Köprüsü Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	884.002	Yapım İşi
Tarsus İlçesi Kavşak Sinyalizasyon Sistemi Yapılması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	817.685	Sinyalizasyon Yapımı
Tarsus İlçesi Sağlıklı, Kurbanlı, Kayadibi, Eskişehir Mahalleleri Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	799.345	Sulama Tesisi
Tarsus Şehirler Arası Terminal İşletmesi Onarım işi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	529.159	Onarım
Tarsus Şehir Mezarlığı Camisine Revak, Şadırvan ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	249.000	Peyzaj Düzenleme
Mersin İli Tarsus İlçesi yarenlik Alanında Kentsel Tasarım Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri-Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.749.000	Kentsel Tasarım

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Tarsus Rasim Dokur Anadolu Lisesi Spor Sahasının Üzerinin Kapatılması Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	88.722	Yapım İşi
Tarsus İlçesi Gazipaşa Bulvarına Orta Refüj Korkuluk Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	365.305	Yapım İşi
Tarsus İlçesi Mezarlıkları Yapım Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	759.000	Onarım
Tarsus Dershane (Eski İtfaiye Binası) Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	102.375	Onarım
Tarsus İlçesi, Tarsus Ortaokulu ve Toroslar İlçesi, Mehmet SERTTAŞ Anadolu Lisesi Bakım Onarımını Yapım	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	198.250	Onarım
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	5.562.573	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	7.566.455	Asfalt Kaplama

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	16.511.105	Asfalt Yapımı
Kaldırım Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.273.743	Kaldırım
Menfez Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	44.742	Menfez
Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2017	27.000	Proje Uygulama
Kırsal Alanlarda Yaşayan Kadın Üreticilerin Mersin Arıcılığına Kazandırma Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	17.358	Proje Uygulama
Mersin İlinde Kıl Keçisi Islah Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	363.580	Proje Uygulama



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	919.578	Yapım İşi
Meyve ve Sebze Yükleme-Boşaltma Platformu Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	49.442	Yapım İşi
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	39.681	Yapım İşi



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Tarsus Pamukluk Barajı Sulama İletim Kanalı ve Tesisleri	Tarsus	2015-2017	65.017.065	22.536.000	21.939.999	20.832.348	95	59	Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Pamukluk Barajı Sulaması	Tarsus	2015-2018	186.708.263	18.440.000	14.177.474	14.177.474	100	16	Yol Geçişleri 600 M Yatay Sondaj Yapılarak Tamamlanmıştır. 53 100 M PE Boru Ve 7 500 M CTP Boru Döşenmiştir. Çalışmalar Devam Etmektedir.
Pamukluk Barajı İkmali	Tarsus	2015-2017	48.743.345	17.192.354	16.999.999	2.008.820	12	86	Yüklenici AK-ELİ İnş. Tic. Ltd. Şti., Mali Acz İçine Düşmesi Sebebiyle Mahkemeden İflas Erteleme Kararı Almış Ve Mahkemece Söz Konusu Firmanın İdari Denetimi İçin Kayyım Ataması Yapılmıştır. Dolayısıyla İnşaatta Sağlıklı Bir İlerleme Sağlanamamaktadır. Barajın Dolgusuna Başlanmıştır. Bugüne Kadar İkmal İnşaatı Kapsamında 2,28 Hm ³ Gövde Dolgusunun 1,50 Hm ³ Ü Yapılmıştır.09.06.2017 Tarih 399254 Sayılı Olur İle Fesih Edilmiştir. İşin Kalan Kısmı Pamukluk Barajı İkmali 1. Kısım Adı Altında İhale Edilecektir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması (TCK Hattı Kesişimi İmalatları Yapımı)	Tarsus	2016-2017	2.000.000	-	700.000	670.173	96	96	
Pamukluk Barajı İkmalî 1. Kısım	Tarsus	2017-2018	70.000.000	-	2	-	-	-	İhalesi 12.09.2017 Tarihinde Yapılacaktır.
Mersin Tarsus İlçesi Nacarlı Deresi 2. Kısım	Tarsus	2017-2018	2.000.000	-	500	-	-	-	İhalesi 17.08.2017 Tarihinde Yapılmış Olup, Süreç Devam Etmektedir.
Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı	Tarsus	2015-2018	145.679.011	-	-	-	-	-	09.06.2017 Tarihinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanmıştır. Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Tarsus	2016-2018	80.000.000	-	-	-	-	-	Proje Çalışmaları Devam Etmekte Olup 2017 Yılı İçerisinde İnşaat İhalesi Genel Müdürlüğümüzce Yapılacaktır

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali	Tarsus	2016-2018	40.000.000	-	-	-	-	-	05.04.2017 Tarihinde İhalesi Yapılmış Olup Süreç Devam Etmektedir.
Mersin Çamlıyayla Körmenlik ve Fakılar, Tarsus Çavuşlu, Toroslar Yavca ve Kavaklıpınar (Darlık) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Merkez Tarsus Çamlıyayla	2017-2018	4.532.000	-	-	-	-	-	07.08.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.
06.Bölge Müdürlüğü Yerüstüsuyu Sulamaları (Mersin-Tarsus Ardıçlı,Mersin-Çamlıyayla Korucak ve Sarıkavak	Tarsus Çamlıyayla	2016-2017	3.519.951	-	1.268.520	1.267.821	100	31	09.01.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup Çalışmalara Başlanılmıştır.
Mersin Tarsus Aynaz ve Kulak Drenaj Pompaları Yenilenmesi	Tarsus	2017-2018	5.000.000	-	500.000	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (TOKİ)	Kemalpaşa Mah.	2015-2017	12.100.000	-	-	--	95	95	Devam etmektedir
Spor Salonu	Fevzi Çakmak Mah.	2017-2018	1.633.426	-	-	-	10	12	Devam etmektedir
Mesleki ve Teknik Lise	Yenimahalle Mah.	2017-2018	6.594.784	-	-	643.687	10	15	Devam etmektedir
Fen Lisesi	Sucular Mah.	2017-2018	22.942.740	-	-	-	-	1	Devam etmektedir

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Çukurova Bölgesel Havalimanı Yolu	Tarsus	2016-2020	344.400.000	-	2.000	-	-	-	Toplam 15,8 Km Uzunluğunda Olan Yol BY-BSK Standardındadır. Proje Çalışmaları DLH Tarafından Yapılmakta Olup, Çukurova Bölgesel Havalimanına Bağlantının Sağlanması Amaçlanmaktadır. Projenin 7,3 Km'lik Kesimi Demiryolu Hattı Yol Gövdesi İçinden Geçmektedir. Bununla İlgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlük İle 03.01.2017 Tarihinde Protokol İmzalamıştır. İşin İhalesi Genel Müdürlük Tarafından 04.04.2017 Tarihinde Yapılmış Olup 18.05.2017 Tarihinde İşyeri Teslimi Yapılmıştır
Tarsus Turizm Merkez Yolu	Tarsus	2011-2018	67.900.000	37.860.000	4.523.000	1.750.000	58	57	Toplam 15 Km Uzunluğunda Ve BY-BSK Standardındadır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle Kadar 11,2 Km BYBSK Tamamlanmıştır. 2017 Yılında 2 Adet Köprü (177 M) Tamamlanması Hedeflenmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
(Mersin-Tarsus Otoyol) Ayr- Mersin OSB Otoyol Bağlantı Kavşağı Km:0+000-2+175 Arası	Tarsus	2017-2018	34.400.000	-	-	-	-	-	Tamamı 11,7 Km 2*2 Şeritli Olarak Tasarlanan Otoyol Bağlantısının Yatay Düşey Ön Proje Çalışmaları Onaylanmıştır. Proje Bünyesinde 1 Adet Tünel (300m) Bulunmaktadır. Öncelikli Olarak Km:0+000- 2+175 Arası Otoyol Bağlantı Yolu İle Kavşak Yapımı İşinin 28.04.2017 Tarihinde İhalesi Yapılmış Olup Sözleşmesi İmzalanmıştır.
Otoyol Çamtepe Köprülü Kavşağı Düzenlemesi	Tarsus	2017-2018	22.250.000	-	-	1.842.000	8	8	Otoyolun Mersin-adana Yönündeki Trafiği D-750 Devlet Yolu'na Bağlayan Ayrım Kolu İle D-750 Devlet Yolunu, Otoyolun Adana-mersin İstikametine Bağlantısını Sağlayan Kolların Olmaması Sebebiyle Kapasite Kullanımı Açısından Mevcut Trafiğin İhtiyacını Karşılama Amacıyla İlave Kavşak Kolları Tasarlanmıştır. Projede 2 Km Kavşak Kolları Yapımı Ve 2 Km'lik Gişeler İle Otoyol Arası Devlet Yolunun 2x2 Bölünmüş Yol Olarak Yapılması Planlanmaktadır. Yapım Çalışmaları Devam Etmekte Olup 2017 Yılında Çalışmaların Tamamlanması Hedeflenmektedir.
Çeşmeli-Mersin, Tarsus ve Tarsus Pozantı Otoyolunda Muhtelif Kesimlerin Üstyapı Onarımı	Tarsus	2014-2017	62.600.000	37.660.000	30.000.000	3.824.000	66	66	Toplam 24,3 Km Uzunluğundaki Otoyolda BSK Yenileme Çalışmalarına 27.08.2014 Tarihinde Başlanmıştır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 15,6 Km BSK Yenileme İşİ Tamamlanmıştır. 2017 Yılında 8 Km'lik Kesimin Tamamlanması Hedeflenme Olup 2,556 Km Tamamlanmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Adana Devlet Yolu	Akdeniz Tarsus	2016-2019	135.750.000	7.727.000	25.700.000	16.420.000	18	17	Toplam 52,7 Km Uzunluğunda BY Standardındaki Yolun 40 Km'si Mersin İl Sınırları İçinde Bulunmaktadır. Mevcut By'nin Her İki Yanına 2 Şeritli Toplayıcı Yol Yapılarak, Toplam 8 Şeritli Yola Dönüştürülmesi Ve Kapasitesinin Arttırılması Hedeflenmektedir. İlk Etapta Liman-hal Ve Bekirde Köprülü Kavşakları İle Kazanlı Kavşağına Kadar Olan Toplam 7,7 Km Uzunluğundaki Kesimin İhalesi Yapılmıştır. Bu İş Bünyesinde 2 Adet Farklı Seviyeli Kavşak, 4 Adet Köprü Ve 1 Adet Hemzemin Kavşak Yapılacaktır.
Tarsus-Çamhyayla İl Yolu (Km.0+000- 56+254)	Tarsus Çamhyayla	2017-2019	113.900.000	-	6.475.000	-	-	-	Toplam 56,3 Km Uzunluğundaki Yol 52,4 Km TY-3,85 Km BY Standardındadır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 23 Km Tamamlanmıştır. Bu İhale Kapsamı 35,34 Km Olup 25,14 Km TY-SK, 4 Km BY-BSK, 6,2 Km TY-BSK Yapılacaktır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KÜLTÜR VE TURİZM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus Müzesi (eski Adliye Binası) Onarımı ve, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi İşi	Kızılmurat Mah.	2017-2019	21.569.957	-	2.000.000	-	-	-	11.07.2017 Tarihinde İşe Başlanmıştır.



DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (10 proje)	Tarsus	2017-2017	1.298.496	-	1.298.496	994.968			

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TCDD

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Taşkent'te Yük Merkezi Oluşturulması	Tarsus		-	-	1.000	-	-	-	Proje Aşamasındadır.
Yenice-Ulukışla Arasına MOBESE Sistemi Kurulması	Tarsus	2016-2017	352.182	-	215.909	-	-	30	
Taşkent-Toprakkale Hat Kesiminde MOBESE Sistemi Proje Hazırlanması, Kurulması ve Aydınlatma Yapılması	Tarsus	2015-2017	2.057.944	1.921.639	378.897	72.589	19	95	
Yenice Lojistik Merkezi 2. Etap İnşaat İşleri	Tarsus	2015-2017	42.887.000	-	14.250.000	4.894.191	34	30	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TCDD (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale sinyalizasyon, telekomünikasyon tesisi yapımı ve altyapı iyileştirilmesi	Tarsus Akdeniz	2009-2017	97.004.047	71.597.908	393.302	105.542	27	98	
Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı	Tarsus Akdeniz	2012-2017	48.821.419	32.809.645	6.589.767	2.493.501	37	92	
Adana-Mersin (67*2=134 Km) İstasyonları Arasının 3. ve 4. Hat Yapımı	Tarsus Akdeniz	2015-2017	132.534.668	78.710.000	66.666.667	35.324.652	53	70	

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus TM Tevsiyat	Çağlayan Mah.	2013-2018	5.000.000	2.000	2.000	-	-	-	Başkanlıkla Birlikte İnceleme Ve Değerlendirme Yapılacaktır.
(Nacarli-Yeni Şehitlik) Brş. N. – Tarsus EİH Yenileme (TTFO)	Nacarli-Yeni Şehitlik	2017-2018	1.500.000	-	150.000	-	-	-	Genel Müdürlük Ve Bölge Müdürlüğü Personellerinden Oluşan Heyetle Güzergah Seçimi Yapıldı. Etütü Bu Güzergaha Göre Yapıldı. Plan-profil-dtl Geldi. Gabari Oluşturuldu. KYK Bekleniyor.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus-Nacarlı EİH Yenileme (Mevcut Hat Yerine) (TTFO)	Tarsus Akdeniz	2007-2018	1.500.000	112.000	250.000	-	-	-	Kamulaştırma Çalışmaları Devam etmektedir

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TOKİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus Kemalpaşa Mahallesi 24 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve Toroslar Yalınayak Mahallesi 32 Derslikli İlköğretim Okulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Toroslar Tarsus	2015-2017	14.380.000	9.596.601	3.451.200	2.330.555	83	83	Şantiye Etmektedir. Kurulu Devam

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/YİKOB

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Fevzi Çakmak Polis Merkezi ve Çevik Kuvvet Hizmet Binası	Tarsus	2017-2018	5.011.000	-	8.000.000	-	-	3	Devam Etmektedir



PLANLANAN YATIRIMLAR/BAHÇE KÜLTÜRLERİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi	Erdemli-Tarsus	2017-2018	16.146.000	



PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Berdan Projesi Berdan Barajı Sulaması Yenilemesi	Tarsus	2019-2022	100.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin Pamukluk Barajı Pompaj Sulaması	Tarsus	2018-2019	30.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı	Tarsus	2018-2021	83.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması	Tarsus	2018-2021	125.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması	Tarsus	2018-2020	20.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması	Tarsus	2018-2020	13.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Çağlayan Ortaokulu	Tarsus	2017-2018	11.400.000	Proje Aşamasındadır.
24 Derslikli Anadolu Lisesi	Tarsus	2017-2019	9.000.000	Yeni Proje
Ülker Aydın Ortaokulu	Tarsus	2017-2018	11.400.000	Proje Aşamasındadır.
Şehit İshak Mahallesi Ortaokulu	Tarsus	2017-2018	4.500.000	Proje Aşamasındadır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Gençlik Merkezi Yapımı	Tarsus	-	5.000.000	Proje Aşamasındadır



PLANLANAN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Tarsus-Pozantı Devlet Yolu	Tarsus Pozantı	2018-2020	105.000.000	Toplam 81 Km Uzunluğunda TY Standardındaki Yolumun 2014 Yılında Fotogrametrik Yöntemle Harita Çalışmaları Tamamlanmış Olup Proje İhalesi Kapsamında Genel Müdürlükte 25.05.2017 Tarihinde Ön Yeterlilik Teklifleri Alınmıştır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 2,3 Km'lik Kesimin Geometrik Ve Fiziki Standartlarında İyileştirme Yapılmıştır.



PLANLANAN YATIRIMLAR/KÜLTÜR VE TURİZM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi Hizmet Binası Bakım Onarım İşi	Tarsus	-	2.086.350	Bakanlıkça Projesi Hazırlanmış Olup Yaklaşık Maliyeti Hazırlanmaktadır. Eylül 2017 Tarihine Kadar Tamamlanması Beklenmektedir. Bakanlık Ya Da YİKOB Tarafından Mı Devam Edileceğinin Bakanlık Makamının Vereceği Karar Doğrultusunda Olacağı Belirtilmiştir. (Bakanlık Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür Merkezleri Daire Başkanlığından Bilgi Alınmıştır. İş İçin 2.086.350 TL Tahsislidir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi	Tarsus	2015-2018	155.000.000	İlk İhale Mahkeme Kararı İle İptal Edilmiş Olup Bakanlıkça İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.
Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ	Tarsus	2014-2018	2.000.000	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.
Yeşilyurt 112 ASHİ	Tarsus	2016-2018	417.000	Bakanlıkça İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TCDD

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Yenice-Havaalanı Bağlantısı Çift Hat Sinyalizasyon İşleri	Tarsus	2019-2020	15.682.500	
Yenice-Havaalanı Bağlantısı Üstyapı İşleri (9 km)	Tarsus	2018-2019	25.707.913	
Yenice-Havaalanı Bağlantısı Katener Tesisi Yapım İşİ	Tarsus	2019-2020	9.225.000	

PLANLANAN YATIRIMLAR/TCDD (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Mersin-T.Kale İle Yenice-Ulukışla Arası Hat Kesimi GSM-R Sistemi Kurulması	Akdeniz Tarsus	2019-2019	10.800.000	
Adana-Mersin Arası 1. ve 2. Katener Tesisi Yapım İşi	Akdeniz Tarsus	2019-2020	34.777.500	
Adana-Mersin Arası 1.2. Hat Yapımı Altyapı Rehabilitasyonu İşleri	Akdeniz Tarsus	2018-2020	95.611.480	
Adana-Mersin Arası 1. 2. Hat Üstyapı Rehabilitasyon İşleri (134 km)	Akdeniz Tarsus	2019-2020	104.252.491	



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİAŞ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kazanlı TM	Tarsus	2018-2021	6.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar Devam etmektedir
Kuzey Adana K.D.-Karahan-Zeytinli Tarsus EİH Yenileme (TTFO)	Tarsus	2018-2022	15.000.000	2017 Yılı Etütlerde Yer almaktadır. Çalışmalar Devam etmektedir
Kadıncık 1 – Toroslar Yenileme	Tarsus	2018-2021	7.500.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.



PLANLANAN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Çamlyayla Havza-Mersin 380 TM EİH	Çamlyayla Tarsus Akdeniz	2018-2021	9.500.000	2018 Yılı Yatırım Programına Teklif Edildi.

PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Tarsus Hükümet Konağı	Tarsus			10.000 M ² Alana Yapılması Planlanmaktadır.
Çamalan Jandarma Karakolu	Tarsus			İhale Aşamasındadır.
Çevik Kuvvet ve Özel Hareket Hizmet Binası Yapım İşi	Tarsus			01.08.2017 Tarihinde İhalesi Yapıldı

PLANLANAN YATIRIMLAR/YİKOB (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Kırsal Altyapı Destek 1. Bölge Yapım İşi	Akdeniz/Parmakkurdu Çamlıyayla/Fakılar Erdemli/Alibeyli, Yağda Mezitli/Tepeköy, Tol Tarsus/Bahşiş Yenişehir/Karahacılı			1. Etap Kendi İçerisinde 1. Bölge Ve 2. Bölge Olarak Ayrılmıştır. 1. Bölge İhalesi 22.08.2017 Tarihinde Saat 10:00'da 2 İhalesi Yapıldı