

TOROSLAR İLÇESİ YATIRIM KİTAPÇIĞI (2002-2017)



Yenişehir İlçesinin 32 Mahallesi bulunmaktadır. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Yenişehir İlçesinin toplam nüfusu 247.459'dur.



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Vakıf Orta Öğretim Öğrenci Yurdu İnş.	Eğitim	1999-2011	300.000	Yurt
Toroslar Necati Bey İlköğretim Okulu	Eğitim	2003-2003	526.022	24 Ek Derslik
Toroslar Anaokulu	Eğitim	2003-2003	129.498	5 Derslik
Toroslar Çavuşlu İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2004	477.381	21 Ek Derslik
Toroslar Halkkent İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2004	445.989	21 Derslik
Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulu	Eğitim	2004-2005	180.000	İl Özel İdare
Toroslar Osmaniye İlköğretim Okulu	Eğitim	2004-2005	416.425	14 Ek Derslik
Şevket Sümer Mah. Lise İnş	Eğitim	2005-2006	1.490.000	24 Derslik-İl Özel İdare

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Parmakkurdu İÖO İnş.	Eğitim	2006-2006	138.000	5 Derslik-İl Özel İdare
Çağdaşkent İÖO İnş.	Eğitim	2006-2007	674.000	21 Derslik-İl Özel İdare
Toroslar Çağdaşkent Mh.Lisesi	Eğitim	2006-2006	1.939.426	24 Derslik
Toroslar Bahriye (Limonluk) Anaokulu	Eğitim	2007-2007	205.192	4 Derslik
Toroslar (Yeşilçimen Mh.)Kanuni İlköğretim Okulu	Eğitim	2007-2007	1.122.127	21 Derslik
Nihat Sözmen Zihinsel Engelliler Reh. Merk.	Eğitim	2007-2007	20.058	Özel Hibe
Çağdaşkent Pansiyon	Eğitim	2007-2008	950.000	
Toroslar Arpaçsakarlar (Yusuf Bayık) İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2008	447.220	180 Kişilik-İl Özel İdaresi



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar Mersin Üstay İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2008	472.000	14 Ek Derslik
Toroslar Mersin Camili İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2008	90.968	2 Ek Derslik
Toroslar Çağdaşkent İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2008	901.741	21 Derslik
Toroslar Buluklu İlköğretim Okulu	Eğitim	2008-2008	75.754	Yemekhane
Toroslar Çağdaşkent Anaokulu-1	Eğitim	2009-2009	513.377	4 Derslik
Toroslar Kız Meslek Lisesi	Eğitim	2009-2009	3.094.716	16 Derslik
Vilayetler Birliği Anaokulu İnş.	Eğitim	2009-2010	881.410	İl Özel İdare



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Çağdaşkent Anaokulu Kat İlave	Eğitim	2009-2010	210.000	İl Özel İdare
Toroslar 19 Mayıs İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2010	1.109.231	21 Ek Derslik
Toroslar Anaokulu İnş.	Eğitim	2010-2010	274.750	İl Özel İdare
Toroslar Yusuf Bayık İlköğretim Okulu	Eğitim	2010-2010	438.552	14 Ek Derslik
Toroslar Çağdaşkent Vakıf Öğrenci Pansiyonu (100 Öğrenci)	Eğitim	2011-2011	3.934.953	Pansiyon
Toroslar Limon Çiçeği Anaokulu	Eğitim	2011-2011	324.205	4 Derslik
Toroslar Osmangazi İlköğretim Okulu	Eğitim	2013-2013	1.941.314	24 Derslik
Toroslar MTSO İlköğretim Okulu	Eğitim	2013-2013	1.408.676	24 Ek Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar (Ahmet Yesevi) Anadolu İmam Hatip Lisesi	Eğitim	2014-2014	5.176.160	24 Derslik
Toroslar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi + 200 Öğr.Pans.	Eğitim	2014-2014	7.051.471	16 Derslik
Toroslar Çağdaşkent İÖO.Çok Amaçlı Salonu	Eğitim	2014-2014	1.665.472	Çok Amaçlı Salon
Toroslar Zihinsel Engelliler Anaokulu	Eğitim	2014-2014	1.400.135	8 Derslik
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu	Eğitim	2015-2015	2.121.052	24 Derslik
Arpaçsakarlar Ortaokulu	Eğitim	2016-2016	5.034.898	24 Derslik
Toroslar Arslanköy İlkokulu	Eğitim	2013-2015	1.506.697	8 Derslik
Toroslar Arslanköy Ortaokulu	Eğitim	2013-2015	1.015.583	8 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar Durmuş Ali Toksoy Ortaokulu	Eğitim	2016-2016	3.807.365	24 Derslik
Toroslar İşitme Engelliler İlkokulu	Eğitim	2012-2015	5.907.632	8 Derslik
Toroslar Osmangazi Ortaokulu	Eğitim	2013-2015	2.368.853	24 Derslik
Toroslar Otistik Çocuklar İlkokulu	Eğitim	2013-2015	7.626.430	8 Derslik
Toroslar Anadolu Lisesi	Eğitim	2013-2015	3.467.617	24 Derslik
Toroslar Toki (Hüseyin Güvercin İlköğretim Okulu) (Toki)	Eğitim	2009-2009	4.500.000	24 Derslik



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
İşitme Engelliler İlkokulu	Eğitim	2012-2015	5.907.632	8 Derslik
Arslanköy İlkokulu	Eğitim	2013-2015	1.506.697	8 Derslik
Arslanköy Ortaokulu	Eğitim	2013-2015	1.015.583	8 Derslik
Otistik Çocuklar İlkokulu	Eğitim	2013-2015	7.626.430	8 Derslik
Toroslar Anadolu Lisesi	Eğitim	2013-2015	3.467.617	24 Derslik
Toroslar Osmangazi Ortaokulu	Eğitim	2013-2015	2.368.853	24 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar Arpaçsakarlar Ortaokulu	Eğitim	2013-2015	5.034.898	24 Derslik
Toroslar Durmuşali Toksoy İlkokulu	Eğitim	2013-2015	3.807.365	24 Derslik
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu	Eğitim	2013-2015	2.121.052	İlkokul
Toroslar Nene Hatun Anaokulu	Eğitim	2015-2017	1.045.480	7 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin Toroslar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi.	Sağlık	2012 - 2013	6.596.000	50 Ünitlik
Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi	Sağlık	1998-2005	12.707.000	125 Yataklı
Mersin Çocuk Hastanesi	Sağlık	1998-2005	9.859.000	50 Yataklı
Doruklu Sağlık Ocağı	Sağlık	2007-2007	203.000	Sağlık Ocağı
Nihat Sözmen Zihinsel Engelliler Sağlık	Sağlık	2008-2009	798.000	Özel Hibe
Arslanköy Prefabrik ASM Binası	Sağlık	2012-2015	285.000	ASM
Mersin Şehir Hastanesi	Sağlık	2014-2016	688.399.000	1294 Yataklı
Toroslar Hastane ve Çevre Düzenlemesi(TOKİ)	Sağlık	2010-2014	38.423.706	250 Yataklı



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin Şehir Hastanesi (Kamu+özel Ortaklığı)	Sağlık	2014-2016	688.399.000	1.294 Yataklı
Toroslar Arslanköy Prefabrik Asm Binası	Sağlık	2014-2015	285.000	ASM Binası



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Akdeniz Oyunları Stadyumu Otoyol Bağlantı Yolları	Ulaştırma	2013-2015	47.730.000	3,7 km TY-BSK+ 4 km By-BSK
Mersin Gözne Yolu	Ulaştırma	2015-2016	11.560.000	21 km BY-BSK-6 km'si bitti



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	Gençlik ve Spor	2012-2012	1.120.764	Futbol Sahası
Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu Yapımı	Gençlik ve Spor	2013-2013	7.671.180	1000 Kişilik
Toroslar Bocce Salonu	Gençlik ve Spor	2013-2013	3.881.020	Bocce
Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu Yapımı	Gençlik ve Spor	2013-2013	2.816.660	Spor Salonu



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele, Ağaçlandırma	Orman	2010-2014	2.609.143	Kadastro-Orman Koruma
Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza	Orman	2015-2015	4.392.027	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (17 proje)

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Halkkent Toplum Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Ve Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2008-2009	1.450.000	5 Kat 33 Oda
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2008-2014	85.000	5 Kat 33 Oda
Kadın Konukevi Müdürlüğü Bakım Onarım Ve Tefrişi	Sosyal Hizmetler	2011-2011	125.000	2 Kat 11 Oda
Mersin Çocuk Destek Merkezi	Sosyal Hizmetler	2008-2010	1.020.000	2 Kat 30 Oda
Konut, Ticaret Merkezi, Cami, Sağlık Ocağı Yapımı (TOKİ)	Sosyal Hizmetler	2007-2008	34.923.669	612 Konut / Ticaret Merkezi / Cami / Sağlık Ocağı

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Belenkeşlik Kalesinin Çevre Düzenleme Projesi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Yikob	2011-2011	9.500	Tescilli Kültür Varlığı
Hükümet Konağı İnşaatı	Diğer Kamu Hizmetleri- Yikob	2013-2013	5.944.113	Yapım İşi
Toroslar Soğucak Belenkeşlik Kalesinin Çevre Düzenleme Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Yikob	2014-2016	557.777	Tescilli Kültür Varlığı
Soğucak Belenkeşlik Kalesi Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon İnşaat, Makine Ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Yikob	2014-2014	44.368	Tescilli Kültür Varlığı
Durmuş Ali Toksoy Ortaokulu	Eğitim- Yikob	2015-2016	3.807.478	28 Derslik

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Değirmendere Gölet ve Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2016	10.110.000	Gölet sulaması
Arslanköy Göleti ve Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	1998-2005	19.000.000	Gölet sulaması
Soğucak Keşlik(Enligeçit) Dere Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2011-2012	2.000.000	Dere Islahı
Bekiralanı Keşlik(Enligeçit) Dere Islahı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2014	2.700.000	Dere Islahı
Efrenk Çayı 2. Kısım	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2014-2015	260.000	Yerleşim Yeri
Değnek Göleti Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2012-2015	6.000.000	Gölet Sulaması
Güzelyayla İçmesuyu	Diğer Kamu Hizmetleri-İlbank	2013-2014	866.600	İçmesuyu



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Değirmendere Barajı	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2016	12.220.000	Baraj Yapımı
Değirmendere Barajı Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2013-2016	2.317.000	Sulama
Değnek Göleti Sulaması	Diğer Kamu Hizmetleri-Dsi	2015-2015	5.000.000	Gölet
Toroslar Hükümet Konağı	Diğer Kamu Hizmetleri-Kaymakamlık	2013-2015	8.912.000	Bodrum+Zemin+3 Kat, 7.335,30 m ²



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar Hükümet Konağı	Diğer Kamu Hizmetleri	2013-2015	8.912.000	3 Kat, 7.335 m2 Toplam Alan
Köydes Projeleri	Diğer Kamu Hizmetleri	2009-2013	2.248.583	Tarım-İçmesuyu
Çevik Kuvvet Harekat Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2007-2008	745.000	İl Emniyet Müd.
PTT Bina Tadilatları	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2011	100.694	PTT Bank Konsept
Bekçi Evi Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri	2005-2005	50.000	Doğa Koruma
Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası	Diğer Kamu Hizmetleri	2009-2010	407.000	Bodrum+Zemin+3 Kat
Orta Torosların Jeodinamik Evrimi	Diğer Kamu Hizmetleri	2006-2011	131.660	MTA
Toroslar EDAŞ Bölge Müdürlüğü Hizmet Merkezi	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2015	4.223.247	3012 m2

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Toroslar EDAŞ Bölge Lojistik Hizmet Merkezi	Diğer Kamu Hizmetleri	2015-2015	4.353.421	1746 m2 Kapalı Alan, 9254 m2 Açık Alan
Heliport ve Helikopter Pisti Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri	2016-2016	1.738.000	Üstyapı
Gözne Taş Ocağında Konkasör Tesisinin Üzerinin Kapatılması İçin Çelik Konstrüksiyon Yapılması İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	158.463	Yapım İşi
Gözne Apartları ve Gazinosu Bakım ve Onarımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2016	545.800	Bakım Onarım
Toroslar İlçesi 6 Adet Mezarlık Yapım ve Onarım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	213.000	Mezarlık Yapımı
Toroslar Akbelen Mezarlığı İdari Bina ve Müştemilatları Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	488.000	Mezarlık Onarım
Heliport Ve Helikopter Pisti Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.738.000	Yapım İşi
Toroslar İlçesi Gözne İlkokulu ve Akşemsettin İHL, Erdemli İlçesi İMKB Fen Lisesi, Yenişehir Batıkent, Adnan ÖZÇELİK, Pirireis, Namık KEMAL Ortaokulları, Tarsus Bahşiş ve Silifke Kurtuluş Ayşe ÇOMOĞLU Ortaokulları Bakım Onarımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2017	655.900	Bakım Onarım

TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Çevre Emniyet Duvarının İyileştirilmesi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	62.500	Yapım İşi
1. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	4.051.117	Asfalt Kaplama
2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	894.440	Asfalt Kaplama
Sıcak Asfalt Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	13.267.345	Asfalt Yapımı
Yeni Yol Açılması	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	259.128	Yol Yapımı
Kaldırım Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	2.416.792	Kaldırım
Köprü Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	80.982	Köprü
Menfez Yapımı	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	159.283	Menfez



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Mersin İli Sınırları İçerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesine Ait Fidanlığın Etrafının Çevre Duvarı İle Çevrilmesi, Fidanlık Alanı İçerisinde Depo Yapımı İşi.	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	1.133.500	Yapım İşi
Mezarlıklarda Aydınlatma Kamera Ve Aydınlatma Sistemi Kurulma İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	678.683	Aydınlatma İşi
Halkkent Fidanlığı Fide Ve Fidan Üretimi Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	671.845	Proje Uygulaması
Tarımsal Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2017	27.000	Proje Uygulaması
Mersin İlinde Kıl Keçisi Islah Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2017-2017	116.620	Proje Uygulaması
Sulama Tesisi Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	100.530	Yapım İşi
Meyve Ve Sebze Yükleme-Boşaltma Platformu Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2015-2015	48.970	Yapım İşi



TAMAMLANAN YATIRIMLAR

PROJE ADI	SEKTÖR	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM HARCAMA (TL)	KARAKTERİSTİĞİ
Meyve ve Sebze Yükleme-Boşaltma Platformu Yapım İşi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2016-2016	148.179	Yapım İşi
Çavuşlu Katı Atık Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyonu Projesi	Diğer Kamu Hizmetleri- Büyükşehir Belediyesi	2008-2008	6.317.853	Proje Uygulaması

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin-Merkez Değirmendere Göleti Pompaj Sulaması ve ENH	Merkez	2017-2018	1.500.000	-	-	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin-Toroslar Değnek Göleti Sulaması 2.Kısım	Toroslar	2017-2018	1.126.900	-	-	-	-	-	02.06.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.
Mersin-Toroslar Gözne Göleti ve Sulaması	Toroslar	2014-2017	10.240.804	5.333.961	2.068.408	2.068.375	100	70	Kondüvi Tamamlandı,164 000 M3 Dolgu Yapıldı.Gövde Dolgusu Devam Etmektedir. (Gövde Dolgusunun %95 Tamamlandı)
Mersin-Toroslar Yükseköğretim Göleti ve Sulaması	Toroslar	2014-2017	10.022.954	2.947.249	1.279.013	1.279.012	100	38	30 835 M3'lük Kazı, 166 M Cebri Boru, 982 M3 Grobeton Ve 2 985 M Gölet Ulaşım Yolu Yapılmıştır. Gövde Dolgusu Devam Etmektedir.Gövde Dolgusunun % 30 U Tamamlandı Çalışmalar Devam Ediyor.
Mersin-Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması İkmal	Toroslar	2016-2017	10.004.754	-	-	-	-	-	31.07.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.
Mersin İl Merkezi Efrenk Çayı 3.Kısım	Merkez	2017-2018	13.000.000	-	500	-	-	-	İhalesinin 2017 Yılı Ekim Ayında Yapılması Planlanmaktadır.
Mersin Merkez İlçesi Deliçay Deresi 2.Kısım	Merkez	2017-2018	19.000.000	-	500	-	-	-	07.09.2017 Tarihinde İhalesi Yapılmış Olup, Süreç Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/DSİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin Çamlıyayla Körmenlik ve Fakılar, Tarsus Çavuşlu, Toroslar Yavca ve Kavaklıpınar (Darlık) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları	Merkez Tarsus Çamlıyayla	2017-2018	4.532.000	-	-	-	-	-	07.08.2017 Tarihinde Sözleşmesi İmzalanmış Olup, Çalışmalara Başlanmıştır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fizik i	
Yalınayak Anaokulu	Yalınayak Mah.	2017-2017	2.093.320	-	-	617.345	34	35	Devam Etmektedir
Kız İmam Hatip Lisesi	Osmaniye Mah.	2016-2018	8.300.439	342.643	-	3.195.395	40	45	Devam Etmektedir
Halk Eğitim Merkezi	Çavuşlu Mah.	2016-2017	5.400.000	268.809	-	1.714.784	36	44	Devam Etmektedir
Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Güneykent Mah.	2017-2017	2.311.148	-	-	1.692.637	73	76	Devam Etmektedir
Anadolu Lisesi	Yalınayak Mah.	2017-2018	6.887.660	-	-	1.828.230	27	35	Devam Etmektedir

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/KARAYOLLARI

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Mersin - Gözne Yolu	Toroslar	2015-2019	25.400.000	11.560.000	3.520.000	3.250.000	58	62	Toplam 21 Km Uzunluğundaki Olan Yolda 15 Km BY-BSK, 2 Km BY SK>BSK Ve 4 Km TY-BSK Yapılması Planlanmaktadır. 2016 Yılı Sonu İtibariyle 4 Km BY-BSK Ve 2 Km BY- SK>BSK Tamamlanmıştır. Çalışmalar 2017 Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Mezarlık I ve Mezarlık II Kavşakları	Toroslar	2015-2019	62.300.000	-	-	-	-	-	Otoyol Bağlantı Yolu Ayrım- Mersin Yolu 06.03.2017 Tarihli Bakanlık Oluru İle Ağımıza Alınmış Olup Toplam Uzunluğu 6,75 Km'dir. Bu Kesimde Km:1+215 Mezarlık 1 Kavşağı (800 M.) Ve Km:2+150 Mezarlık 2 Kavşakları (850 M.) BSK Yapımı İçin KGM Yazı Yazılmıştır. Bu Kesimin İhalesi 04.08.2017 Tarihinde Bölge Müdürlüğümüzce Yapılmış Olup İhale Süreci Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/ORMAN

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (7 proje)	Toroslar	2017-2017	1.297.984	-	1.297.984	1.115.445	-	-	-

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Toroslar Çavuşlu 1 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezi	Toroslar	2017-2018	1.252.000	-	-	-	-	-	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.
Toroslar Çavuşlu 112 ASHİ	Toroslar	2016-2018	417.000	-	-	-	-	-	Bakanlıkça İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TEİAŞ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Akkuyu NGS - Mersin EİH (TTFO)	GÜLNAR- SİLİFKE- ERDEMLİ- MEZİTLİ- TOROSLAR- YENİŞEHİR- AKDENİZ (Akkuyu HGS ve Mersin 380 TM arasındaki enerji iletim hattıdır.)	2014-2021	60.000.000	2.000.000	2.000	-	-	-	Kamulaştırma Çalışmaları Devam Etmektedir
Mersin DGKÇS – Mersin 380 – Ereğli 380 EİH (KOP) (TTFO)	Akdeniz Toroslar	2014-2019	56.000.000	10.000	2.000	-	-	90	Kamulaştırma Çalışmaları Devam Etmektedir
Akbelen – Karacailyas Brş. N. Kadar + Yakaköy – Karacailyas Brş. N. Kadar + Nacarlı – Yakaköy (Yenileme) TTFO)	Akdeniz Toroslar	2014-2018	7.500.000	10.000	2.000	-	-	-	Kamulaştırma Çalışmaları Devam Etmektedir

DEVAM EDEN YATIRIMLAR/TOKİ (MÜŞTEREK)

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama- Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcaması (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Toplam Harcama (TL)	Gerçekleşme (%)		Açıklama
							Nakdi	Fiziki	
Tarsus Kemalpaşa Mahallesi 24 Derslikli Endüstri Meslek Lisesi ve Toroslar Yalınayak Mahallesi 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi	Toroslar Tarsus	2015-2017	14.380.000	9.596.601	3.451.200	2.330.555	83	83	Şantiye Kurulu Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/DSİ

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Efrenk Projesi Efrenk Barajı ve Sulaması	Toroslar	2019-2022	150.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Toroslar Evrenli Göleti	Toroslar	2018-2020	13.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Toroslar Altınlı Göleti	Toroslar	2018-2020	9.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti	Toroslar	2018-2020	8.750.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Toroslar Çelebili Göleti	Toroslar	2018-2020	12.250.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.
Mersin-Toroslar Kızıldere Göleti	Toroslar	2018-2020	10.000.000	Planlama Ve Proje Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/EĞİTİM

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
24 Derslikli Anadolu Lisesi	Toroslar	2017-2019	9.000.000	Yeni Proje
Rehberlik Araştırma Merkezi	Toroslar	2017-2019	6.500.000	Yeni Proje
19 Mayıs Ortaokulu	Toroslar	2017-2018	11.400.000	Proje Aşamasındadır
Yalınayak Mah. Ortaokulu	Toroslar	2017-2018	4.500.000	Proje Aşamasındadır



PLANLANAN YATIRIMLAR/SAĞLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Toroslar Çavuşlu 1 Nolu Göçme sağlığı Merkezi	Toroslar	2017-2018	1.252.000	Müdürlükçe İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.
Toroslar Çavuşlu 112 ASHİ	Toroslar	2016-2018	417.000	Bakanlıkça İhale Çalışmaları Devam Etmektedir.



PLANLANAN YATIRIMLAR/KAYMAKAMLIK

Proje Adı	Yatırımın Yeri	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Proje Tutarı (TL)	Açıklama
Yurt Yapımı	Toroslar	2017-2018	7.000.000	